

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 충청북도에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

| 사업명                      | 총사업비      | 2016년까지<br>집행사업비 | 2017년<br>소요사업비 | 2018년<br>이후 사업비 | 사업완료<br>예정연도 | 투자<br>심사연도 | 현재까지<br>진척률(%) |
|--------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 청주국제공항<br>항공정비(MRO) 단지조성 | 45,200    | 19,442           | 76             | 25,682          | 2020         | 2012       | 51             |
| 창주에코플라스 지구개발             | 308,700   | 1,500            | -              | -               | 2020         | 2014       | 사업중단           |
| 중국인 유학생 페스티벌             | 7,400     | 4,400            | 1,000          | 2,000           | 계속           | 2012       | 100            |
| 교원대~태성간<br>도로확포장공사       | 57,962    | 30,962           | 8,000          | 19,000          | 2019         | 2014       | 62             |
| 산성~무성간<br>도로확포장공사        | 25,484    | 21,184           | 4,300          | -               | 2017         | 2009       | 100            |
| 관정~이목간<br>도로확포장공사        | 21,000    | 9,750            | 3,000          | 8,250           | 2019         | 2009       | 62             |
| 미원~초정간<br>도로확포장공사        | 206,500   | 22,171           | 4,000          | 180,329         | 2020         | 2011       | 16             |
| 재오개~진의실<br>도로확포장공사       | 14,000    | 9,020            | 4,000          | 1,000           | 2018         | 2011       | 92             |
| 대소~삼성간<br>도로확포장공사        | 29,950    | 2,000            | 7,000          | 20,950          | 2021         | 2011       | 13             |
| 구산~옥동<br>도로확포장공사         | 13,800    | 5,000            | 3,000          | 5,800           | 2019         | 2013       | 45             |
| 화양교재가설공사                 | 6,000     | 4,007            | 1,993          | -               | 2017         | 2014       | 100            |
| 매화~동이 지방도<br>확포장공사       | 27,900    | 1,800            | 2,700          | 23,400          | 2021         | 2014       | 3              |
| 글로벌 천연물<br>원료제조 거점시설 구축  | 18,100    | 16,878           | 1,222          | -               | 2017         | 2013       | 100            |
| 첨단의료복합단지조성               | 3,964,800 | 660,169          | 93,600         | 3,211,031       | 2038         | 2010       | 19             |
| 바이오 산림<br>휴양밸리 조성사업      | 21,010    | 16,220           | 4,790          | -               | 2017         | 2011       | 100            |
| 농촌지역 광대역<br>통합망 구축사업     | 14,446    | 13,837           | 609            | -               | 2017         | 2010       | 100            |
| 충북 수산식품산업<br>거점단지 조성사업   | 22,100    | 22,100           | -              | -               | 2017         | 2013       | 100            |
| 융합바이오세라믹<br>소재센터 건립      | 19,800    | 8,500            | 8,500          | 2,800           | 2019         | 2016       | 80             |

| 사업명                         | 총사업비   | 2016년까지<br>집행사업비 | 2017년<br>소요사업비 | 2018년<br>이후 사업비 | 사업완료<br>예정연도 | 투자<br>심사연도 | 현재까지<br>진척률(%) |
|-----------------------------|--------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|
| 첨단임상시험센터 건립                 | 30,140 | -                | 3,046          | 27,094          | 2021         | 2017       | 10             |
| 충북연구원청사신축                   | 12,800 | 800              | 5,400          | 6,600           | 2018         | 2016       | 70             |
| 의약품 품질분석<br>지원센터 구축         | 11,100 | 2,650            | 2,550          | 5,900           | 2019         | 2016       | 47             |
| 제2충북학사 건립                   | 46,569 | -                | 24,817         | 21,752          | 2019         | 2016       | 1              |
| 제43회 전국품질분임조<br>경진대회        | 500    | -                | 500            | -               | 2017         | 2016       | 100            |
| 바이오세라믹 안정성<br>및 유효성 평가센터 구축 | 10,000 | 1,000            | 1,934          | 7,066           | 2020         | 2016       | 30             |
| 오송화장품뷰티<br>산업엑스포            | 14,906 | 5,964            | 2,982          | 5,960           | 2017         | 2016       | 100            |
| 천연물 조직배양<br>상용화시설 구축        | 15,000 | -                | 2,000          | 13,000          | 2020         | 2016       | 10             |
| 산림교육센터 건립                   | 2,669  | 1,372            | 1,297          | -               | 2017         | 2013       | 100            |
| 충청북도의회청사 건립                 | 43,000 | -                | -              | 43,000          | 2021         | 206        | -              |
| 초정~증평 지방도<br>확포장공사          | 20,000 | -                | 500            | 19,500          | 2022         | 2017       | 1              |
| 제1회 세계청소년무예<br>마스터십대회       | 1,000  | -                | 1,000          | -               | 2017         | 2017       | 100            |
| 독동 다목적<br>소규모저수지 건설사업       | 6,000  | -                | 1,100          | 4,900           | 2020         | 2017       | 5              |
| 조동 다목적<br>소규모저수지 건설사업       | 4,000  | -                | 700            | 3,300           | 2020         | 2017       | 5              |
| 2018년<br>세계소방관경기대회          | 5,218  | -                | 572            | 4,646           | 2018         | 2017       | 20             |
| 근충종자보급센터 건립                 | 5,000  | -                | 240            | 4,760           | 2019         | 2017       | 35             |
| 장애인회관 건립                    | 9,800  | -                | -              | 9,800           | 2019         | 2017       | 10             |
| 4D융합소재산업화<br>지원센터 설치        | 21,935 | -                | 3,319          | 18,616          | 2021         | 2017       | 20             |
| 종양이환 네트워크<br>연구센터 구축        | 9,090  | -                | 870            | 8,220           | 2024         | 2017       | 10             |
| 충북 근로자종합복지관<br>이전 신축        | 7,709  | -                | -              | 7,709           | 2020         | 2017       | 10             |

▸ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년  
에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

|     |              |     |                      |
|-----|--------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 전국 품질분임조경진대회 | 담당자 | 경제정책과 김지범(☎220-3252) |
|-----|--------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 전국 산업현장에서 생산제품의 품질향상을 위해 자주적으로 개선한 우수 사례를 발표·공유하고 기업의 생산성 향상과 품질혁신 등을 도모하기 위함.

사업개요

- 기 간 : 2017. 8. 28.~ 9. 1.(5일간)
- 장 소 : 청주예술의 전당(개막식), 발표대회(그랜드플라자청주호텔)
- 규 모 : 전국 우수분임조 300여팀/7,000여명(시.도 예선 통과분임조)
- 시행주관 : 한국표준협회
- 주요내용 : 품질콘서트, 분임조경진대회, 홍보관운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계   | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
|       |     | 기투자 | 2017년 | 2018   | 2019년 이후 |
| 계     | 500 | -   | 500   |        |          |
| 국 비   |     |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 250 | -   | 250   |        |          |
| 시군구비  | 100 | -   | 100   |        |          |
| 지 방 채 |     |     |       |        |          |
| 민간자본  |     |     |       |        |          |
| 기 타   | 150 | -   | 150   |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제43회 전국분임조 경진대회 기본계획수립 : 2017. 4월
- 사업추진 협약 체결 : 2017. 5월
- 사업비 교부(한국표준협회) : 2017. 5월
- 세부운영계획수립 및 초청인사 확정 : '17. 7~8월
- 제43회 전국품질분임조 경진대회 개최 : '17.8.28~9.1.

향후계획

- 제44회 전국 품질분임조경진대회 참석(광주)

사업변경 내역

- 해 당 없 음

|     |                         |     |                          |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성사업 | 담당자 | 충북경제자유구역청 김용희(0220-8343) |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------|

사업목적 및 필요성

- 수도권 관문공항인 청주국제공항을 중부권 거점공항 및 동북아 항공정비 사업의 허브로 육성
- 청주에어로폴리스지구 조성으로 국내 항공기 MRO산업 선점을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 기여

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년
- 위 치 : 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원
- 규 모 : A=153천m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 45,200백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 45,200 | 19,442 | 76    | -      | 25,682   |
| 국 비   |        |        |       |        |          |
| 시 도 비 | 28,700 | 15,271 | 38    | -      | 13,391   |
| 시군구비  | 16,500 | 4,171  | 38    | -      | 12,291   |
| 지 방 채 |        |        |       |        |          |
| 민간자본  |        |        |       |        |          |
| 기 타   |        |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 50.9%)

- 항공정비단지 시범단지 지정 : '09. 12. 30.
- 충북경제자유구역 지정 . 고시 : '13. 02. 14.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공 : '15. 04. 13.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 1차분 준공 : '16. 11. 30.
- 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 부분준공 : '17. 09. 01.

향후계획

- 입주희망 수요기관.기업 투자유치 결과에 따라 현 상태 매각 또는 부지 조성 완료 후 분할 매각

|     |               |     |                          |
|-----|---------------|-----|--------------------------|
| 사업명 | 충주에코폴리스 지구 개발 | 담당자 | 충북경제자유구역청 이응철(0220-8623) |
|-----|---------------|-----|--------------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 국가5대 초광역 개발축인 '내륙첨단산업벨트' 개발계획과 미래성장산업 유치 및 집적효과 극대화로 균형적인 국토발전구조 변화 주도
- 지역의 산업경쟁력을 한 단계 높이고, 형성되는 신 개발축을 선도하는 거점도시 위상 선정 및 개발을 극대화하여 체계적으로 개발

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2020년 (8년)
- 위 치 : 충청북도 충주시 중앙탑면 가흥리, 장천리 일원
- 규 모 : 2.3km<sup>2</sup>(70만평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 308,700 백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액   |         | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-------|---------|--------|----------|
|       |       | 기투자   | 2017년   | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 1,500 | 1,500 | 사 업 중 단 |        |          |
| 국 비   | 0     | -     | -       | -      | -        |
| 시 도 비 | 225   | 225   | -       | -      | -        |
| 시군구비  | 150   | 150   | -       | -      | -        |
| 지 방 채 | 0     | -     | -       | -      | -        |
| 민간자본  | 1,125 | 1,125 | -       | -      | -        |
| 기 타   | -     | -     | -       | -      | -        |

□ 추진상황

- 2013. 2. 14 : 충북경제자유구역 지정고시(지경부 고시 2013-36호)
- 2015. 4. 15 : 충주에코폴리스(주) 법인 설립
- 2015. 5. 26 : 개발계획 변경 및 실시계획 수립 용역 착수
- 2015. 11. 24 : 시업시행자 지정 고시(충북경자청 고시 제2015-10호)
- 2016. 6. 10 : 개발계획 변경 승인(산업부 고시 제2016-108호)
- 2016. 7. 29 : 실시계획 승인 신청(SPC → 경자청)  
  - ※ 사업자금 미확보로 실시계획 승인 불가 등 사업추진 담보
- 2017. 4. 10 : 사업 중단 발표(충북도)
- 2017. 11. 17 : 지구지정 해제고시(산업부 고시 제2017-159호)

|     |             |     |                       |
|-----|-------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 첨단의료복합단지 조성 | 담당자 | 바이오정책과 이영미(6220-4512) |
|-----|-------------|-----|-----------------------|

필요성 및 기대효과

- 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성
- 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도

사업개요

- 기간 : '09년~'38년
- 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,648억원(국비 13,074, 시도비 3,000, 민자 23,574)
- 지금까지 집행액 : 753,769백만원

(단위:백만원)

| 구 분   | 계         | 집행액     |        | 향후 소요액  |           |
|-------|-----------|---------|--------|---------|-----------|
|       |           | 기투자     | 2017년  | 2018년   | 2019년 이후  |
| 계     | 3,964,800 | 660,169 | 93,600 | 226,015 | 2,985,016 |
| 국 비   | 1,307,400 | 381,680 | 29,500 | 91,084  | 805,136   |
| 시 도 비 | 300,000   | 189,489 | 8,300  | 45,381  | 56,830    |
| 시군구비  | 42,950    | -       | -      | 42,950  |           |
| 지 방 채 | -         | -       | -      |         |           |
| 민간자본  | 2,314,450 | 89,000  | 55,800 | 46,600  | 2,123,050 |
| 기 타   | -         | -       | -      | -       | -         |

추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

- 국가 핵심연구지원 시설 : 4개 ('13. 11.)
  - 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약품생산센터
- 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~)
  - 국립중앙인체자원은행, 국립의과학지식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터, 국가병원체자원은행
- 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.)
- 오송산학융합지구 조성('15. 3.)
  - 오송바이오캠퍼스, 기업연구관 50개 기업
- 기업·대학 연구소, 병원 등
  - 베스티안병원 등 53개 기관.기업
- 화장품임상연구지원센터 준공('17. 4.)
- 충북단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공('17. 9.)

향후계획

- 오송임상시험센터 건립(2021년까지)
- 충북단지 연구개발용지 분양(계속)

|     |            |     |                       |
|-----|------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 첨단임상시험센터건립 | 담당자 | 바이오정책과 오지훈(8220-4514) |
|-----|------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 신약 후보물질 및 의료기기개발 시제품의 안전성 및 효과성 검증 필수 시설인 임상시험센터를 침복단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 침복단지 기능 활성화로 신성장동력 창출

사업개요

- 기 간 : 2016 ~ 2021
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682(임상시험센터 부지)
- 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,700㎡(지하1, 지상5)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,139.5백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계        | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|----------|-----|-------|--------|----------|
|       |          | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 30,139.5 | -   | 3,046 | 9,000  | 18,859.5 |
| 국 비   | 27,859.5 | -   | 766   | 9,000  | 18,859.5 |
| 시 도 비 | 1,140    | -   | 1,140 | -      | -        |
| 시군구비  | 1,140    | -   | 1,140 | -      | -        |
| 지 방 채 |          |     |       |        |          |
| 민간자본  |          |     |       |        |          |
| 기 타   |          |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 5.
- 임상시험센터 건립.운영 사업자 선정(충북대학교병원) : '17. 7.
- 임상시험센터 건립.운영 협약체결(도.청주시.충북대.충북대병원) : '17. 8.
- 건축 기본 및 실시설계용역 착수 : '18. 6.

향후계획

- 건축 기본 및 실시설계용역 완료(조달청 설계적정검토 포함) : '19. 6.
- 총사업비 조정(기재부 총사업비관리과) : '19. 7. ~ '19. 9.
- 공사계약 절차 진행(조달청) : '19. 10. ~ '19. 11.
- 건축공사 및 장비구축 : '19. 12. ~ '21. 4.
- 센터 개소 : '21. 5.

|     |                   |     |                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 2017 오송화장품뷰티산업엑스포 | 담당자 | 바이오정책과 이지선(82204542) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 우리도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품뷰티산업을 적극 육성, 4% 충북경제 견인 및 대한민국 K-뷰티 중심지 입지 구축

사업개요

- 기간/장소 : '17. 9. 12.(화) ~ 9. 16.(토), 5일간 / KTX오송역
- 주최/주관 : 충청북도, 청주시/(재)오송바이오진흥재단
- 시설규모 : 7,690㎡(전시관 6,890㎡, 컨퍼런스홀 800㎡)
- 행사내용 : 산업전시, 수출상담, 판매, 컨퍼런스 및 뷰티체험 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,906백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 14,906 | 5,964 | 2,982 | 2,980  | 2,980    |
| 국 비   | 2,300  | 700   |       | 800    | 800      |
| 시 도 비 | 8,896  | 4,764 | 2,132 | 1,000  | 1,000    |
| 시군구비  | 3,350  | 500   | 850   | 1,000  | 1,000    |
| 지 방 채 |        |       |       |        |          |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   | 360    | -     | -     | 180    | 180      |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 기업유치 : 205개사(국내 196, 해외 9)
- 바이어 유치 : 1,238명(국내 709, 해외 40개국 529)
- 컨퍼런스 : 4개(국내 3, 국제 1) 1,100명
- 주요성과 : 수출계약 추진 981건 1,273억원, 국내 구매계약 추진 114건 97억원

향후계획

- 2018. 8월 : 2019 오송화장품뷰티산업엑스포 기본계획 수립
- 2018. 10월 : 2018 오송화장품뷰티산업엑스포 개최
- 2018. 11월 : 행사 결과보고서 작성 및 정산



|     |                     |     |                       |
|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 글로벌 천연물원료제조 거점시설 구축 | 담당자 | 바이오산업과 김성은(5220-4632) |
|-----|---------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 국제규격에 맞는 천연물 원료가공처리시설 구축을 통한 표준화된 원료의 개발 및 산업화 단계에 적용함으로써 국제경쟁력 강화

사업개요

- 기 간 : 2014. 10.~2019. 3.(54개월)
- 위 치 : 제천시 왕암동 일원
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 3,632㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 원료장비구축(생약 추출·분리·정제·농축·포장공정 등) 및 기술개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,100백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 18,100 | 16,878 | 1,222 |        |          |
| 국 비   | 7,240  | 6,168  | 1,072 |        |          |
| 시 도 비 | 4,130  | 4,130  | -     |        |          |
| 시군구비  | 5,830  | 5,830  | -     |        |          |
| 지 방 채 | -      |        |       |        |          |
| 민간자본  | 900    | 750    | 150   |        |          |
| 기 타   | -      |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- '14. 09 : '14광역경제권 거점기관지원사업 선정(산업부)
- '15. 06 : GMP시설 개념(공정) 설계('15. 6. 1 ~ 8. 30)
- '15. 08. : 건축 실시설계 실시('15. 8. 3. ~ '16. 1. 15.)
- '16. 04. : 건축 시공사 선정(우양토건)
- '16. 04. : 건축 및 시설공사 착공('16. 4. ~ '17. 5.)
- '17. 05. : 건축준공 및 생산장비 시운전

향후계획

- '18. 09 ~ : 품질구축장비 변경 완료
- '18. 04~ '19. 03 : GMP 인증 추진

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 변경 (당초 2014. 10. ~ 2018. 9. ⇒ 변경 2019. 3.)  
국비 지원계획 변경에 따른 사업기간 변경

|     |                  |     |                       |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 글로벌코스메슈티컬개발센터 건립 | 담당자 | 바이오산업과 박계섭(☎220-4642) |
|-----|------------------|-----|-----------------------|

**□ 사업목적 및 필요성**

- 바이오산업 인프라가 구축된 오송을 화장품뷰티산업 전진기지로 육성
- 기업의 One-Stop 서비스를 지원하여 제품개발의 효율성 증대
  - 신소재 제품 개발 및 임상시험, 효능평가, 품질검사 등 지원

**□ 사업개요**

- 위 치 : 오송첨복단지내(청주시 흥덕구 오송읍 연제리 625)
- 사업기간 : '14.4 ~ 17.3 (3년)
- 규 모 : 연면적 4,201㎡(지하 1층, 지상 3층)부지 8,924㎡
- 주요시설 : 임상시험실, 평가연구실, 효능연구실, 행정지원실
- 주요기능 : 신소재·항노화 화장품 연구, 인체효능·안전성 평가 등

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 17,600백만원 (국비 5,000, 도비 12,600)

(단위:백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2015년 | 2016년  | 2017년 이후 |
| 계     | 17,600 | 2,100 | 3,000 | 12,500 | -        |
| 국 비   | 5,000  | 200   | 1,000 | 3,800  | -        |
| 시 도 비 | 10,100 | 1,900 | 2,000 | 6,200  | -        |
| 시군구비  | -      | -     | -     | -      | -        |
| 지 방 채 | 2,500  | -     | -     | 2,500  | -        |
| 민간자본  | -      | -     | -     | -      | -        |
| 기 타   | -      | -     | -     | -      | -        |

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 글로벌코스메슈티컬개발센터 건립 계획 확정 : 2013. 9.
- 건축설계 완료 : 2015. 02.
- 건립공사 : 2015. 06. ~ 2017. 03.
- 관리운영 기관 선정 : 2016. 06
- 준공 : 2017. 04
- 시험운영 : 2017. 03. ~ 2017. 06.
- 정상운영 중 : 2017. 07.

|     |                 |     |                       |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 융합바이오세라믹소재센터 건립 | 담당자 | 바이오산업과 김병철(3220-4622) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 해외 기업들이 바이오세라믹분야 핵심소재 시장독점 ⇒ 개선필요
- 미래 신성장 산업 거점기관 구축으로 국내 바이오세라믹 시장선점

사업개요

- 기간 : 2015~2019
- 위치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1
- 규모 : 부지 12,935㎡, 연면적 5,013㎡(지하1층~지상4층)
- 주관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 내용 : 융합바이오세라믹 소재센터 건립 및 핵심소재 R&D

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원 (R&D사업비 포함)

(단위 : 백만원)

| 구분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
|      |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계    | 19,800 | 8,500 | 8,500 | 2,000  | 800      |
| 국비   | 10,200 | 4,500 | 4,300 | 1,000  | 400      |
| 시도비  | 4,800  | 2,000 | 2,100 | 500    | 200      |
| 시군구비 | 4,800  | 2,000 | 2,100 | 500    | 200      |
| 지방채  |        |       |       |        |          |
| 민간자본 |        |       |       |        |          |
| 기타   |        |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- '15. 03 : 첨단의료복합단지 입주 승인
- '15. 12 : 융합바이오세라믹 소재센터 착공
- '16. 02 : 사업비 조정(206억→198억, 장비구축비 감액)
- '16. 05 : 지방재정투자심사 승인
- '17. 03 : 융합바이오세라믹 소재센터 준공
- '17. 12 : 양산화장비 17종 24대 구축

향후계획

- '18~'19 : 양산화 장비 구축(14종)
- '18~'19 : 바이오세라믹 핵심소재 및 양산화 기술 R&D추진

|     |                 |     |                       |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 의약품 품질분석지원센터 구축 | 담당자 | 바이오산업과 정 길(☎220-4612) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 바이오산업 인프라 구축된 오송 중심 의약바이오산업 전진기지 육성
- 장비 및 시스템 구축으로 중소기업 지원으로 경쟁력 강화

사업개요

- 위 치 : 오송 C&V센터 공동장비실 내(기존건물 활용)
- 사업기간 : 2016~2019(4년)
- 사업규모 : 390m<sup>2</sup> (120평)
- 사 업 비 : 111억원(국비 67.5, 지방비 37.5, 현물 6)
- 주요시설 : 의약품 안정성 및 품질분석장비 등 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,100백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 11,100 | 2,650 | 2,550 | 2,790  | 3,110    |
| 국 비   | 6,750  | 1,000 | 1,800 | 2,040  | 1,910    |
| 시 도 비 | 3,750  | 1,500 | 600   | 600    | 1,050    |
| 시군구비  |        |       |       |        |          |
| 지 방 채 |        |       |       |        |          |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   | 600    | 150   | 150   | 150    | 150      |

추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

- '15. 3. : 의약품 품질분석지원센터 구축계획 수립
- '16. 3. : 산업부 산업융합기반구축사업 선정(충북TP 응모)
- '16. 4.~'17. 5. : 2016년(1차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP)
- '16. 12. : 2017년(2차년도) 국비(18억원), 도비(6억원) 확보
- '17. 3.~12. : 2017년(2차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP)
- '18. 6. : 2018년(3차년도) 국비(20.4억원), 도비(6억원) 확보

향후계획

- '18. 6.~12. : 2018년 3차년도 시험장비 구축 추진 (26종 41대)
- '18. 3.~12. : 2019년(4차년도) 정부예산 확보 추진(19.1억원)
- '19. 12. : 사업 완료

|     |                          |     |                       |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축 | 담당자 | 바이오산업과 김병철(8220-4622) |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 국내 바이오세라믹 소재부문 전문 평가기관 부재
- 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축

사업개요

- 기 간 : 2016~2020
- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹 소재센터 내)
- 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET)
- 기 능 : 생체적합성 검사, 독성검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 10,000 | 1,000 | 1,934 | 748    | 6,318    |
| 국 비   | 7,000  | 1,000 | 1,134 | 524    | 4,342    |
| 시 도 비 | 1,500  | -     | 400   | 112    | 988      |
| 시군구비  | 1,500  | -     | 400   | 112    | 988      |
| 지 방 채 |        |       |       |        |          |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   |        |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '16. 01 : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행공고(산업부)
- '16. 04 : 한국세라믹 기술원 공모사업 선정
- '16. 10 : 지방재정투자심사 승인
- '16. 12 : 평가장비 9종 9대 구축
- '17. 12 : 평가장비 3종 3대 구축

향후계획

- '18~'20 : 안전성 및 유효성 평가 장비 연차별 구축
- '18~'20 : 바이오세라믹 소재 평가를 위한 표준평가절차서·DB 구축
- '18~'20 : 통합평가시스템 구축 및 기업지원

|     |                    |     |                       |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 천연물 조직배양 상용화 시설 구축 | 담당자 | 바이오산업과 김성은(0220-4632) |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 제천의 천연물 산업 인프라를 활용한 한방바이오 특성화 추진
- 식물 조직배양을 통한 규격화된 천연물 원료소재의 안정적 공급

사업개요

- 기 간 : 2017. 4.~2020. 3.(48개월)
- 위 치 : 제천시 왕암동 일원
- 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 2,522.38㎡
- 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터
- 사업내용 : 천연물 조직배양 인프라 구축 및 운영, 장비성능 기술개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 15,000 | -   | 2,000 | 7,362  | 5,638    |
| 국 비   | 7,000  | -   | 1,000 | 3,762  | 2,238    |
| 시 도 비 | 3,400  | -   | 400   | 1,600  | 1,400    |
| 시군구비  | 4,100  | -   | 600   | 1,900  | 1,600    |
| 지 방 채 | -      |     |       |        |          |
| 민간자본  | 500    | -   | -     | 100    | 400      |
| 기 타   | -      |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '16. 4. : 지역거점 신규사업 선정
- '17. 4. : 1차년도 협약체결 및 사업비 교부
- '17. 5. : 중앙 생산시설 장비도입심의(과기정통부, 10종)
- '17. 9. : 건축설계 용역 실시(창세기건축, '17.9~'18.2)
- '17. 10. : 생산 및 지원장비 구매(바이오시스템이엔지, 4종 11세트)
- '18. 1. : 2차년도 협약 및 사업비 교부
- '18. 2. : 건축설계 도서 납품
- '18. 6. : 건축 공사 업체 선정

향후계획

- '18. 7.~ '19. 2. : 건축착공 및 생산장비 시공 등 :

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

|     |                   |     |                       |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 종양이환 네트워크 연구센터 구축 | 담당자 | 바이오산업과 정미순(6220-4613) |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 오송첨복단지에 “종양이환 네트워크 연구센터“를 구축하여 신약개발 및 인력양성을 위한 전진 기지화
- 줄기세포.유전자 치료제 등의 바이오의약품 연구개발로 오송바이오밸리 브랜드 강화 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 위 치 : 충북대학교 약학대학 오송캠퍼스(첨복단지내)
- 사업기간 : 2017.~2024.(6년 6개월)
- 사업비 : 90.9억원(국비 65억, 도비 7억, 기타 18.9억)
- 주 관 : 충북대학교 산학협력단(연구책임 충북대 약학대학 홍진태 교수)
- 사업내용 : 치매.암, 관절염.암 공존질환 분자타겟 발굴  
분자타겟 대상으로 치료제 개발을 위한 전임상 연구

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,090백만원 (단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 9,090 | -   | 870   | 1,370  | 6,850    |
| 국 비   | 6,500 | -   | 500   | 1,000  | 5,000    |
| 시 도 비 | 700   | -   | 100   | 100    | 500      |
| 시군구비  |       |     |       |        |          |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   | 1,890 | -   | 270   | 270    | 1,350    |

추진상황(추진단계 및 진도 : 9.6%)

- '17. 07 : 과학기술정보통신부 선도연구센터지원사업 선정(국비 65억원)
- '17. 9.~'18. 2. : 1차년도 사업 추진, 사업비 8.7억원
- '18. 3. : 2차년도 협약 체결(충청북도↔충북대학교산학협력단)
- '18. 3.~'19. 2. : 2차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원

향후계획

- '19. 3.~ '24. 2 : 3차년도~7차년도 사업 추진

|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 교원대-태성 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 홍지철(☎220-4243) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여
- 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소
- 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009. ~ 2020.(10년)
- 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 탑연리 ~ 태성리 일원
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 57,962백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 57,962 | 30,962 | 8,000 | 9,400  | 9,600    |
| 국 비   |        |        |       |        |          |
| 시 도 비 | 51,112 | 24,112 | 8,000 | 9,400  | 9,600    |
| 시군구비  |        |        |       |        |          |
| 지 방 채 | 6,850  | 6,850  | -     | -      | -        |
| 민간자본  |        |        |       |        |          |
| 기 타   |        |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2008. 9. 실시설계 및 인허가 협의 완료
- 2009. 10. 보상 및 공사 시행
- 2014. 11. 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공
- 2014. 12. 탑연~다락(L=1.58km) 공사 준공
- 2016. 12. 3차분(다락~태성) 공사 준공
- 2017. 12. 4차분(다락~태성) 공사 준공

향후계획

- 연차별 예산 확보 후 공사추진



|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 산성-무성간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 박성익(☎220-4224) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 지방도 512호선(청주~미원) 청주시 상당구 산성동 ~ 낭성면 현암리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 확포장하여 원활한 교통 소통 및 교통사고 예방
- 통합청주시의 보조간선도로망 확충으로 주민 교통편의 제공 및 지역발전 촉진

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2018.(8년)
- 위 치 : 청주시 상당구 산성동 ~ 상당구 낭성면 현암리
- 규 모 : L=2.68km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,484백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 25,484 | 21,184 | 4,300 |        |          |
| 국 비   |        |        |       |        |          |
| 시 도 비 | 14,110 | 9,810  | 4,300 |        |          |
| 시군구비  |        |        |       |        |          |
| 지 방 채 | 11,374 | 11,374 | -     |        |          |
| 민간자본  |        |        |       |        |          |
| 기 타   |        |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

- 2011. 6. 기본.실시설계 완료
- 2011. 12. 공사 착공
- 2017. 12. 6차분 공사 중

향후계획

- 2018. 5. 전체 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 관정-이목간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 장기배(☎220-4225) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소
- 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2020.
- 위 치 : 청주시 상당구 낭성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호)
- 규 모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 21,000 | 9,750 | 3,000 | 4,000  | 4,250    |
| 국 비   |        |       |       |        |          |
| 시 도 비 | 14,620 | 3,370 | 3,000 | 4,000  | 4,250-   |
| 시군구비  |        |       |       |        |          |
| 지 방 채 | 6,380  | 6,380 | -     | -      | -        |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   |        |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2011. 1. 기본.실시설계 완료
- 2014. 6. 공사착공
- 2017. 12. 4차분 공사 완료(전체공정 62%)

향후계획

- 2018. 2. 5차분 공사 착공
- 2020. 2. 전체 공사 준공

|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 미원-초정간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 박성호(☎220-4222) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감
- 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2018.(8년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선)
- 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 206,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계       | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|---------|--------|-------|--------|----------|
|       |         | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 206,500 | 22,171 | 4,000 | 4,000  | 176,329  |
| 국 비   |         |        |       |        |          |
| 시 도 비 | 206,500 | 22,171 | 4,000 | 4,000  | 176,329  |
| 시군구비  |         |        |       |        |          |
| 지 방 채 |         |        |       |        |          |
| 민간자본  |         |        |       |        |          |
| 기 타   |         |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- 2013. 7. 초정 ~ 미원 기본.실시설계 완료(L=13.7km, 4차로)
- 2012. 12. 3공구(용곡 ~ 미원 L=2.52km) 공사 중
- 2017. 12. 공사 중(3공구 공정 89%)

향후계획

- 2018. 6. 4공구(용곡~미원2) 실시설계용역 시행
- 2018. 12. 3공구(용곡~미원) 공사 준공
- 연차별 예산확보 후 공사추진

|     |                  |     |                    |
|-----|------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 재오개-진의실간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 정상준(☎220-4242) |
|-----|------------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여
- 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2011. ~ 2018.(8년)
- 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원(지방도531호선)
- 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,020백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 14,020 | 9,020 | 4,000 | 1,000  | -        |
| 국 비   |        |       |       |        |          |
| 시 도 비 | 14,020 | 9,020 | 4,000 | 1,000  | -        |
| 시군구비  |        |       |       |        |          |
| 지 방 채 |        |       |       |        |          |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   |        |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

- 2014. 2. 기본.실시설계 완료
- 2014. 7. 공사착공
- 2018. 6. 공사 중

향후계획

- 2018. 11. 공사 준공 예정

|     |                 |     |                    |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 대소-삼성간 도로간확포장공사 | 담당자 | 도로과 이연수(☎220-4235) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 태생산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기간 : 2016. 2. 4. ~ 2021. 1. 7.(6년)
- 위치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원
- 규모 : 도로확포장공사 L=3.05km, B=16.5~25.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,950백만원

(단위 : 백만원)

| 구분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
|      |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계    | 29,950 | 2,000 | 7,000 | 7,000  | 13,950   |
| 국비   | 1,800  | -     | 1,800 | -      | -        |
| 시도비  | 27,250 | 1,100 | 5,200 | 7,000  | 13,950   |
| 시군구비 | -      | -     | -     | -      | -        |
| 지방채  | 900    | 900   | -     | -      | -        |
| 민간자본 | -      | -     | -     | -      | -        |
| 기타   | -      | -     | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

- 2016. 11. 29. : 1차분 준공
- 2017. 2. 15. : 2차분 착공
- 2018. 5. 17. : 2차분 준공
- 2018. 6. 14. : 3차분 착공

향후계획

- 2021. 01. 공사 준공

|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 구산-옥동간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 김지원(☎220-4245) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전 시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요
- 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2019(6년)
- 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리 일원(지방도513호선)
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=1.99kmm B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 13,800 | 5,000 | 3,000 | 4,000  | 1,800    |
| 국 비   | -      | -     | -     | -      | -        |
| 시 도 비 | 11,870 | 3,070 | 3,000 | 4,000  | 1,800    |
| 시군구비  | -      | -     | -     | -      | -        |
| 지 방 채 | 1,930  | 1,930 | -     | -      | -        |
| 민간자본  | -      | -     | -     | -      | -        |
| 기 타   | -      | -     | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

- 2014. 4. ~ 2015. 4. 실시설계 완료
- 2015. 12. 공사시행
- 2018. 6. 4차분 진행 중

향후계획

- 연차별 사업비 확보 후 추진

사업변경 내역(해당시)

- 대전지방국토관리청 협의 내용 반영, 물가상승률(ES) 반영, 보상비 재감정 반영 등 총사업비 변경(증액) 예정. / 당초 : 13,000백만원 -> 변경 : 13,800백만원

|     |           |     |                    |
|-----|-----------|-----|--------------------|
| 사업명 | 화양교 재가설공사 | 담당자 | 도로과 신창섭(☎220-4234) |
|-----|-----------|-----|--------------------|

필요성 및 기대효과

- 국가지원지방도 32호선(대전~문경) 중 괴산군 청천면 화양리에 위치한 화양제1교는 화양천(지방하천)을 횡단하는 1971년에 준공된 노후 교량(DB-13.5)으로 지방도 설계기준에 맞지 않고,
- 교량을 재 가설을 통해 이용자의 편의 및 안전을 도모하고 교통사고 위험을 사전에 제거함으로써 도민의 생명과 재산보호 필요.

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2017.(4년)
- 위 치 : 괴산군 청천면 화양리 일원(국지도32호선)
- 규 모 : 도로확포장 L=500m(교량 L=120m, B=11.7m(2차로))]

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 6,000 | 4,007 | 1,993 | -      | -        |
| 국 비   | -     | -     | -     | -      | -        |
| 시 도 비 | 6,000 | 4,007 | 1,993 | -      | -        |
| 시군구비  | -     | -     | -     | -      | -        |
| 지 방 채 | -     | -     | -     | -      | -        |
| 민간자본  | -     | -     | -     | -      | -        |
| 기 타   | -     | -     | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 12. 1차분 공사 준공
- 2016. 6. 2차분 공사 준공
- 2017. 11. 3차분 공사 준공

향후계획

- 해당없음

|     |                |     |                    |
|-----|----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 매화-동이간 도로확포장공사 | 담당자 | 도로과 박종구(☎220-4244) |
|-----|----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로 교통량 분담 및 물류비용 절감
- 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2022.(8년)
- 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선)
- 규 모 : L=3.74km, B=16.5~21.0m(4차로)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 27,900 | 1,800 | 2,700 | 7,000  | 16,400   |
| 국 비   |        |       |       |        |          |
| 시 도 비 | 27,900 | 1,800 | 2,700 | 7,000  | 16,400   |
| 시군구비  |        |       |       |        |          |
| 지 방 채 |        |       |       |        |          |
| 민간자본  |        |       |       |        |          |
| 기 타   |        |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

- 2016. 12. 실시설계 완료
- 2017. 12. 1차분 공사 준공

향후계획

- 2018. 2. 2차분 공사 착공
- 2018. 11. 2차분 공사 준공



|     |                 |     |                    |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 초정-증평 지방도 확포장공사 | 담당자 | 도로과 이연수(☎220-4225) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 급경사구간의 선형 개량으로 원활한 교통소통 도모 및 안전한 도로환경 조성
- 초정 및 인근지역과의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 기여를 통한 지역균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2022(5년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~증평군 증평읍 남차리 일원(지방도 540호선)
- 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.0km, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 20,000 | 0   | 500   | 1,400  | 18,100   |
| 국 비   |        |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 20,000 | -   | 500   | 1,400  | 18,100   |
| 시군구비  |        |     |       |        |          |
| 지 방 채 |        |     |       |        |          |
| 민간자본  |        |     |       |        |          |
| 기 타   |        |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 2017. 7. 실시설계 용역 착수

향후계획

- 2018. 12. 용역 준공 및 공사 착수

|     |               |     |                       |
|-----|---------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 곤충종자보급센터 신축공사 | 담당자 | 친환경연구과 김선국(0220-5673) |
|-----|---------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 연중 균일한 우량곤충 자원의 생산·보급 및 곤충 질병관리시스템 구축

사업개요

- 사업위치 : 농업기술원 내
- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2019. 12. (3년)
- 총사업비 : 50억원(국비50%, 도비50%)
- 사업규모 : 연면적 1,958㎡ (지하1, 지상2)
- 사업내용 : 곤충연구·육종, 곤충사육·보급, 곤충품질 및 질병관리 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 5,000 | -   | 240   | 2400   | 2,360    |
| 국 비   | 2,500 | -   | 240   | 1200   | 1,060    |
| 시 도 비 | 2,500 | -   | -     | 1200   | 1,300    |

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 곤충센터 세부운영계획서 제출 : '17. 7./ 농림부
- 지방재정 투자심사 완료 : '17. 8./ 예산담당관실
- 설계 계약심사·일상감사 완료 : '17. 8./ 회계과, 감사관실
- 공유재산 심의 및 도의회 의결 : '17. 10./ 행정문화위원회
- 기본 및 실시설계용역 착수(150일) : '17. 10. ~ '18. 3.  
 ※ 건축 : (주)이루안건축사무소 / 전기 : (주)아람엔지니어링
- 실시설계완료 및 일상감사,계약심사 : '18. 4. ~ 6.

향후계획

- '18. 6. : 입찰공고, 시공업자 선정 및 계약
- '18. 7. : 철거 및 부지정지 토목공사
- '18. 7.~ '19. 12. : 건축 및 설비공사

사업변경 내역(해당시)

- 해당사항 없음

|     |                |     |                     |
|-----|----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 2018 세계소방관경기대회 | 담당자 | 소방본부 홍창기(☎219-2013) |
|-----|----------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 스포츠를 통한 국제 소방정보 공유와 전세계 소방관 친목도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 10. ~ 9. 17.
- 위 치 : 충청북도 충주시 일원
- 규 모 : 50개국 6,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,218백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 5,218 | -   | 572   | 4,646  | -        |
| 국 비   | 880   | -   | -     | 880    | -        |
| 시 도 비 | 1,782 | -   | 572   | 1,210  | -        |
| 시군구비  | 1,956 | -   | -     | 1,956  | -        |
| 지 방 채 | -     | -   | -     | -      | -        |
| 민간자본  | -     | -   | -     | -      | -        |
| 기 타   | 600   | -   | -     | 600    | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 제13회 2018『세계소방관경기대회』유치방침 결정 : 2017. 02
- 지방재정 중앙투자심사 승인 : 2017. 06
- 충주세계소방관경기대회 추진단 현판식 : 2017. 07
- 조직위원회 창립총회 : 2017. 09.

향후계획

- 국·내외 참가선수단 엔트리 접수 시작 : 2018. 01
- 범도민지원협의회 발대식 개최 : 2018. 02.
- D-50 성공개최 기원 및 자원봉사자 발대식 : 2018. 07. 20.
- 충주세계소방관경기대회 개막식 : 2018. 09. 09.

|     |           |     |                    |
|-----|-----------|-----|--------------------|
| 사업명 | 제2충북학사 건립 | 담당자 | 청년정책담당관(☎220-2893) |
|-----|-----------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 우리도 인재양성의 요람으로 자리매김하고 있는 충북학사의 규모협소와 통학불편 문제 해소
- 학생·학부모의 경제적 부담을 완화하고, 지역사회 및 국가발전에 기여할 중추적인 인재 양성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019
- 위 치 : 서울 중랑구 중화동 210-4(서울 북동부 19개 대학 밀집지역)
- 규 모 : 336명 수용 172실 : 일반실(2인) 166실, 장애인(1인) 4실, 게스트룸(2인) 2실  
- 부지면적: 3,746㎡, 연면적 : 9,518㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 46,569백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |        | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|--------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년  | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 46,569 | -   | 24,817 | 16,602 | 5,150    |
| 국 비   |        |     |        |        |          |
| 시 도 비 | 23,284 | -   | 12,408 | 8,301  | 2,575    |
| 시군구비  | 23,285 | -   | 12,409 | 8,301  | 2,575    |
| 지 방 채 |        |     |        |        |          |
| 민간자본  |        |     |        |        |          |
| 기 타   |        |     |        |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 수립 : '16. 8.
- 공유재산관리계획안 도의회 의결 및 중앙투자심사 승인 : '16. 10.
- 건축설계공모 당선작 선정 및 기본·실시설계 착수 : '17. 4.
- 중랑구 미관심의 의결 : '17. 11. 22.
- 중랑구와 MOU 체결 및 기공식 개최 : '18. 3. 28.
- 공사 착공 : '18. 3. 30.

향후계획

- 준공 및 개관 : '19. 9

|     |                                      |     |                      |
|-----|--------------------------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 전국 중국인 유학생 친한류화 사업<br>-중국인 유학생 페스티벌- | 담당자 | 관광항공과 홍성견(8220-3963) |
|-----|--------------------------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 한·중 청년교류를 통한 양국 간 우호증진 및 對중국 이미지 제고
- 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화

사업개요

- 기 간 : 2017. 9. 29(금) ~ 10. 1(일)
- 위 치 : 청주예술의전당 일원
- 규 모 : 35,000명(중국인유학생, 한국대학생, 관광객, 도민 등)
- 주요내용 : K-POP 공연, 한·중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 7,400 | 4,400 | 1,000 | 1,000  | 1,000    |
| 국 비   | 3,200 | 1,800 | 500   | 400    | 500      |
| 시 도 비 | 4,200 | 2,600 | 500   | 600    | 500      |
| 시군구비  |       |       |       |        |          |
| 지 방 채 |       |       |       |        |          |
| 민간자본  |       |       |       |        |          |
| 기 타   |       |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 페스티벌 : '11. 10. 6 ~ 10. 7, 청주예술의전당, 5,000명
- 제2회 페스티벌 : '12. 10. 5 ~ 10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명
- 제3회 페스티벌 : '13. 10. 3 ~ 10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명
- 제4회 페스티벌 : '14. 9. 12 ~ 9. 14, 청주예술의전당, 30,000명
- 제5회 페스티벌 : '15. 10. 8 ~ 10. 10, 청주예술의전당, 30,000명
- 제6회 페스티벌 : '16. 9. 23 ~ 9. 25, 청주예술의전당, 30,000명
- 제7회 페스티벌 : '17. 9. 29 ~ 10. 1, 청주예술의전당, 35,000명

향후계획

- 제8회 중국인 유학생 페스티벌 개최
  - '18. 9. 14 ~ 9. 16, 청주대학교 일원, 35,000명
  - K-POP 공연, 한·중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등

|     |                  |     |                       |
|-----|------------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 농촌지역 광대역통합망 구축사업 | 담당자 | 정보통신과 민정기 (3220-2683) |
|-----|------------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 농촌지역 50가구 미만 마을에 인터넷속도 증속 추진
- 농촌지역에 통신사업자의 투자 기피로 도·농간 정보화 격차 발생

사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2017.
- 위 치 : 11시군, 50가구 미만 농촌마을
- 규 모 : 1,215개 마을

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,446백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 14,446 | 13,837 | 609   | -      | -        |
| 국 비   | 3,611  | 3,459  | 152   | -      | -        |
| 시 도 비 | 1,079  | 1,033  | 46    | -      | -        |
| 시군구비  | 2,533  | 2,426  | 107   | -      | -        |
| 지 방 채 | -      | -      | -     | -      | -        |
| 민간자본  | 7,223  | 6,919  | 304   | -      | -        |
| 기 타   | -      | -      | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016년까지 추진실적(11시군, 1,176개 마을, 13,837백만원) 진도 97.0%
- 2017년 추진실적( 8시군, 39개 마을, 609백만원) 진도 100%

향후계획

- 과학기술정보통신부 주관 사업으로 2018년 이후 사업계획은 없음

사업변경 내역 : 없음

|     |                  |     |                     |
|-----|------------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 수산식품산업 거점단지조성 사업 | 담당자 | 축수산과 엄만섭(8220-3752) |
|-----|------------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 수산식품 연구개발 및 가공, 홍보 등의 시설을 갖춘 다기능 복합공간 조성
- 우리 도에서 생산되는 수산물의 부가가치 제고 및 신성장 동력원으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013~2018(6년)
- 위 치 : 괴산군 괴산읍 대덕리 46-6번지 일원
- 규 모 : 부지 75,623㎡, 시설 6,655㎡
- 시 설 : 수산식품 연구개발, 가공, 홍보 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,100백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 22,100 | 22,100 | -     |        |          |
| 국 비   | 8,200  | 8,200  | -     |        |          |
| 시 도 비 | 8,200  | 8,200  | -     |        |          |
| 시군구비  | 5,700  | 5,700  | -     |        |          |
| 지 방 채 |        |        |       |        |          |
| 민간자본  |        |        |       |        |          |
| 기 타   |        |        |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

- 부지 선정 : '13. 4월
- 토지보상 및 수용 : '14. 2월 ~ '16. 8월
- 각종 인·허가 승인 : '14. 10월 ~ '15. 8월
- 기공식 및 토목공사 착공 : '15. 11월
- 건축공사 착공 : '16. 8월
- 단지 내 토목공사 완료 : '17. 7월
- 운영위원회 조례 공포 : '17. 9월

향후계획

- 입주업체 선정(가공공장 4개업체, 식당 6개업체) : '18. 5~7월
- 건축공사 완료 및 단지 준공 : '18. 7월
- 입주계약 체결 및 시설운영 : '18. 7~9월

|     |                   |     |                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 독동 다목적소규모저수지 개발사업 | 담당자 | 치수방재과 이방열(☎220-2483) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017.09 ~ 2020.09.30
- 위 치 : 충청북도 충주시 산척면 영덕리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(20만톤), 이설도로 L=693m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 6,000 | -   | 1,100 | 3,700  | 1,200    |
| 국 비   | -     | -   | -     | -      | -        |
| 시 도 비 | 6,000 | -   | 1,100 | 3,700  | 1,200    |
| 시군구비  | -     | -   | -     | -      | -        |
| 지 방 채 | -     | -   | -     | -      | -        |
| 민간자본  | -     | -   | -     | -      | -        |
| 기 타   | -     | -   | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '17. 9~12. 설계 및 기술검토회 실시
- '17. 11~'18. 02. 주민설명회 2회 실시 및 환경영향평가 초안 주민공람

향후계획

- '18. 03. 충청북도 저수지 댐 안전관리위원회 기술심의 완료
- '18. 05. 시행계획 승인관련 지차체 실과협의 및 인허가 행정사항 이행
- '18. 06. 시행계획 승인예정
- '18. 07. 공사발주 및 용지매수
- '18. 08. 공사착공

사업변경 내역 : 해당없음



|     |                   |     |                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 조동 다목적소규모저수지 개발사업 | 담당자 | 치수방재과 이방열(☎220-2483) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

사업개요

- 기 간 : 2017.09 ~ 2020.09.30
- 위 치 : 충청북도 영동군 용화면 조동리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(10만톤), 이설도로 L=330m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 4,000 | -   | 700   | 2,300  | 1,000    |
| 국 비   | -     | -   | -     | -      | -        |
| 시 도 비 | 4,000 | -   | 700   | 2,300  | 1,000    |
| 시군구비  | -     | -   | -     | -      | -        |
| 지 방 채 | -     | -   | -     | -      | -        |
| 민간자본  | -     | -   | -     | -      | -        |
| 기 타   | -     | -   | -     | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '17. 9~12. 설계 및 기술검토회 실시
- '17. 11~'18. 02. 주민설명회 2회 실시 및 환경영향평가 초안 주민공람

향후계획

- '18. 03. 충청북도 저수지 댐 안전관리위원회 기술심의 완료
- '18. 05. 시행계획 승인관련 지차체 실과협의 및 인허가 행정사항 이행
- '18. 06. 시행계획 승인예정
- '18. 07. 공사발주 및 용지매수
- '18. 08. 공사착공

사업변경 내역 : 해당없음

|     |              |     |                    |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 충청북도의회 청사 건립 | 담당자 | 회계과 최정호(☎220-2852) |
|-----|--------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 도의회 청사건립을 통한 부족한 사무공간 확보 및 민원인 불편사항 해소
- 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2021년
- 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
- 규 모 : 16,827.57㎡(지하1층 / 지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 43,000 | -   | -     | 8,000  | 35,000   |
| 국 비   |        |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 43,000 | -   | -     | 8,000  | 35,000   |
| 시군구비  |        |     |       |        |          |
| 지 방 채 |        |     |       |        |          |
| 민간자본  |        |     |       |        |          |
| 기 타   |        |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식 확정(리모델링+일부신축→신축)
- '17. 06. 05. : 중앙투자심사 승인
- '17. 09. 14. : 공공건축 사업계획 사전검토 승인(국가공공건축지원센터)

향후계획

- '18. 01. 04. : 위·수탁 협약 체결(도↔충북개발공사)
- '18. 06. 07. : 설계공모 당선작 선정
- '19. 01. : 설계공모 및 실시설계, 건축 인·허가 완료
- '21. 11 : 준공 및 도의회 이전

사업변경 내역 : 해당없음

|     |              |     |                  |
|-----|--------------|-----|------------------|
| 사업명 | 바이오산림휴양밸리 조성 | 담당자 | 산림복지과 이경중(☎3692) |
|-----|--------------|-----|------------------|

사업목적 및 필요성

- 백두대간 속리산권역의 청정한 자연환경을 활용하여 중부권을 대표하는 장기체류형 고급화된 산림휴양시설 인프라 구축

사업개요

- 기간 : '13년 ~ '17년 (5년)
- 위치 : 보은군 속리산면 갈목리 산18-1번지 일원 (말티재)
- 규모 : 110ha (군유림)
- 주요시설
  - 공공 이용시설 : 방문자종합센터 1동, 유기농식당 2동
  - 휴양·치유시설 : 한옥마을 11동, 황토마을 10동, 통나무마을 3동
  - 체험 시설 : 산나물 체험장 5ha, 물놀이 시설 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,010백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액    |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 21,010 | 16,220 | 4,790 | -      | -        |
| 국 비   | 9,150  | 8,000  | 1,150 | -      | -        |
| 시 도 비 | 4,870  | 4,000  | 870   | -      | -        |
| 시군구비  | 6,270  | 4,000  | 2,270 | -      | -        |
| 지방채   |        |        |       |        |          |
| 민간자본  |        |        |       |        |          |
| 기 타   |        | 2,20   | 500   | -      | -        |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 중앙투융자 심사(행안부) : 2011. 07.
- 기본 및 실시설계 완료 : 2014. 05.
- 조성 1~4차년도 조성사업 완료 : '14. 12. ~ '17. 11.
- 사업 준공 및 개장 : '17. 11. 15.

향후계획

- 중부권역 중·장기 체류형 산림복지단지육성

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 200억원 ⇨ 변경 210.1억원 / 증 10.1억원

|     |               |     |                                       |
|-----|---------------|-----|---------------------------------------|
| 사업명 | 미동산 산림교육센터 건립 | 담당자 | 산림환경연구소 임업시험과<br>산림교육팀 김성수(☎220-6172) |
|-----|---------------|-----|---------------------------------------|

사업목적 및 필요성

- 미동산수목원과 연계한 생애주기별 행복맞춤형 산림교육 실현
- 체계적이고 다양한 산림교육 추진으로 산림교육 활성화

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2017년(3년)
- 위 치 : 청주시 상당구 미원면 수목원길 51
- 규 모 : 연면적 984.8m<sup>2</sup> 건축면적 695.5m<sup>2</sup>
- 주요시설
  - 대강당(100명), 강의실(5실×30명), 사무실, 강사대기실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,669백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계       | 집행액   |       | 향후 소요액 |          |
|-------|---------|-------|-------|--------|----------|
|       |         | 기투자   | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 2,669   | 1,372 | 1,297 |        | 0        |
| 국 비   | 1,334.5 | 686   | 648.5 |        | 0        |
| 시 도 비 | 1,334.5 | 686   | 648.5 |        | 0        |
| 시군구비  |         |       |       |        |          |
| 지 방 채 |         |       |       |        |          |
| 민간자본  |         |       |       |        |          |
| 기 타   |         |       |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 산림교육센터 건립 타당성 조사 용역 시행 : '11. 12. 20.
- 중기지방재정계획 반영(30억원) : '14. 08. 26.
- 실시설계 용역 : '15. 06. 18. ~ 11. 13.
- 산림교육센터 자문위원회 구성 및 개최 : '15. 07. 31.
- 공유재산관리계획 의회 승인 : '15. 10. 14.
- 건축공사 일상감사 및 계약심사 의뢰 : '16. 02. ~ 03월
- 도급계약 체결 : '16. 04. ~ 05월
- 1차 조성공사 8건 계약(공사 5, 감리 3) : '16. 05. 17. ~ 12. 12.
- 2차 조성공사 : '17. 03. 03. ~ 11. 27.

향후계획

- 미동산 산림교육센터 개관식 : '18. 09. 08.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

|     |               |     |                       |
|-----|---------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 충청북도 장애인회관 건립 | 담당자 | 노인장애인과 이진규(☎220-3073) |
|-----|---------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 장애인의 복지증진 및 권익증진을 위하여 중추적인 기능을 수행할 장애인회관을 건립하여 「모두가 행복한 평생복지」구현
- 장애인단체의 오랜 염원인 장애인회관 건립 추진으로 장애인단체의 숙원 해소 및 함께하는 도정 실현 ※ 민선6기 공약사업

사업개요

- 기 간 : 2018. 6월 ~ 2020. 12월(2년6개월)
- 위 치 : 청주밀레니엄타운(청주시 청원구 정상동 11-1)
- 규 모 : 부지면적 3,300㎡(1,000평), 건축연면적 2,740㎡(약830평)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 9,800 | -   | -     | 2,400  | 7,400    |
| 국 비   |       |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 9,800 | -   | -     | 2,400  | 7,400    |
| 시군구비  |       |     |       |        |          |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '14. 6. 장애인회관 건립 추진 공약사업(도지사)
- '16.10. 장애인회관 건립 기본계획(안) 수립
- '16.12. 중기지방재정계획 반영 및 부지매입(12.7억) 예산확보
- '17. 8. 장애인회관 건립계획수립(미평동) → 공유재산심의 부결(도의회)  
※ 부결사유 : 진입로 협소, 경사로 등 이동성 난해

향후계획

- '18. 5. 충북도장애인회관 부지 검토 및 선정(177개소 검토, 밀레니엄타운 선정)
- '18.11. 충북개발공사 업무협약(부지매입, 건축)
- '19.10. 장애인회관 건축설계 및 착공, 운영위탁
- '20.12. 회관 준공 및 개관

|     |                 |     |                       |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 사업명 | 충청북도근로자종합복지관 건립 | 담당자 | 알자리기업과 한상열(0220-3393) |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|

사업목적 및 필요성

- 근로자 노동복지 수준 향상과 주민과 소통하는 노사화합 문화조성
- 「충북 미래비전 2040」반영 GRDP 4% 실현을 위한 근로자 중심 복합공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2020년
- 위 치 : 청주시 서원구 미평동 산12-2 외 4필지
- 규 모 : 부지 3,469㎡(1,050평), 건축 2,314㎡(700평) \* 지상 4층, 지하 1층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,709백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 7,709 | -   | -     | 4,691  | 3,018    |
| 국 비   |       |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 7,709 | -   | -     | 4,691  | 3,018    |
| 시군구비  |       |     |       |        |          |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 근로자종합복지관 건립 기본계획 수립 : '17. 09.
- 공유재산심의회 원안의결 : '17. 09.
- 지방재정 투자사업 심사 승인 : '17. 10.
- 공유재산관리계획 원안의결 : '17. 10.

향후계획

- 신축부지 감정평가 및 매입완료 : '18. 04.
- 위·수탁 협약체결(도↔개발공사) : '18. 05.
- '18. 6. : 건축 설계공모 발주 의뢰(도, 개발공사, 한노총 상호협약)
- '18.10. : 설계공모 심의 및 설계용역 착수
- '19. 3. : 기본 및 실시설계 진행
- '19. 4. : 공사 발주 및 용역 착공 등 건축공사 본격 시행
- '20. 6. : 하자점검 및 공사 준공, 시설인수·인계(도↔충북개발공사)

|     |             |     |                  |
|-----|-------------|-----|------------------|
| 사업명 | 충북연구원 청사 신축 | 담당자 | 정책기획관실 이미혜(2123) |
|-----|-------------|-----|------------------|

사업목적 및 필요성

- 청주시 도시계획도로(대성로) 확장으로 現충북연구원청사 일부가 편입되어 소실됨에 따라 연구원 청사를 신축하여 도 정책연구기관으로서의 역할을 지속하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2016. 9 ~ 2018. 12
- 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 대성로 102-1
- 규 모 : 지하 1층, 지상4층 (3,639.52㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,800백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 12,800 | 800 | 5,400 | 6,600  |          |
| 국 비   |        |     |       |        |          |
| 시 도 비 | 4,800  | -   | 4,800 | -      |          |
| 시군구비  |        |     |       |        |          |
| 지 방 채 |        |     |       |        |          |
| 민간자본  |        |     |       |        |          |
| 기 타   | 8,000  | 800 | 600   | 6,600  |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 신청사 건물 공사 완료
- 구 청사 건물 철거 중

향후계획

- 주차장 부지 문화재 조사('18. 8월)
- 지상 및 지하 주차장 조성 ('18. 9월 ~ 12월)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

|     |                   |     |                      |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 제1회 세계청소년무예마스터십대회 | 담당자 | 체육진흥과 박은경(8220-3893) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 세계 무예산업의 주도권 선점 및 국제규모의 대형 청소년무예행사 발전기반 마련
- 청소년을 위한 인류문화의 다양성과 건강성 확보, 충북이 새로운 청소년 문화체육의 중심지가 될 수 있도록 주도권 확보

사업개요

- 기 간 : 2017. 11. 3(금) ~ 11. 7(화)
- 장 소 : 충청북도 진천군(화랑관, 우석대학교 진천캠퍼스)
- 참가규모 : 33개국, 761명 ※ 관람객 현황 : 16,555명(1일 평균 3,311명)
- 경기종목 : 6종목(정식종목 4, 특별종목 2)  
※ 정식종목 4개(크라쉬, 무에타이, 용무도, 합기도), 특별종목 2개(연무경기, 기록경기)
- 주 최 : WMC·충청북도·진천군
- 주 관 : 제1회 진천세계청소년무예마스터십추진단

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계     | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
|       |       | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 1,000 | -   | 1,000 | -      | -        |
| 국 비   | 500   | -   | 500   | -      | -        |
| 시 도 비 | 250   | -   | 250   | -      | -        |
| 시군구비  | 250   | -   | 250   | -      | -        |
| 지 방 채 |       |     |       |        |          |
| 민간자본  |       |     |       |        |          |
| 기 타   |       |     |       |        |          |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제1회 세계청소년무예마스터십대회 개최(2017. 11. 3 ~ 11. 7)

향후계획

- 제2회 세계청소년무예마스터십대회 개최(미정) 검토

사업변경 내역

- 총사업비 변경(945백만원 → 1,000백만원)
  - 변경내역 : 사업비 증액(국비 55백만원)  
※ 당초-945백만원(국비 445, 도비 250, 군비 250), 변경-1,000백만원(국비 500, 도비 250, 군비 250)
  - 변경사유 : 신규과제 발굴 및 변경으로 인한 예산 조정(입출국 수송, 도핑검사 등)



|     |                  |     |                  |
|-----|------------------|-----|------------------|
| 사업명 | 4D융합소재산업화지원센터 설치 | 담당자 | 전략산업과 송찬엽(☎3432) |
|-----|------------------|-----|------------------|

사업목적 및 필요성

- 4차 산업혁명 시대에 부합하는 다양한 기능성을 부여한 4D 바이오 신소재 융복합 제품 개발 지원을 위한 산업 육성 기반 조성

사업개요

- 기 간 : '17. 4. ~ '21. 12.
- 위 치 : 한국교통대 증평캠퍼스 국제관(충북 증평군 대학로 60)
- 규 모 : 지상3층 리모델링(3,289㎡), GMP시설동 신축(1,675㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,935백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 집행액 |       | 향후 소요액 |          |
|-------|--------|-----|-------|--------|----------|
|       |        | 기투자 | 2017년 | 2018년  | 2019년 이후 |
| 계     | 21,935 | -   | 3,319 | 6,200  | 12,416   |
| 국 비   | 10,000 | -   | 1,498 | 2,496  | 6,006    |
| 시 도 비 | 3,300  | -   | 400   | 1,200  | 1,700    |
| 시군구비  | 3,700  | -   | 500   | 1,500  | 1,700    |
| 지 방 채 |        |     |       |        |          |
| 민간자본  |        |     |       |        |          |
| 기 타   | 4,935  | -   | 921   | 1,004  | 3,010    |

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 장비구축 : 14.3억원(24종 36대)
- 지원대상기업 기술교류회 워크숍 개최('17. 11. 7. ~ 8.)
- 시제품 및 애로기술 지원 : 10개사

향후계획

- 2 ~ 3차년도 도입장비 심의(15종)
- 2차년도 도입장비 조달 발주 및 계약
- GMP시설동 건축 설계 및 조달발주 계약
- 센터 개소식 및 GMP시설동 건축 기공 등

사업변경 내역(해당시)

- 없음

## 10-2. 지방채 발행사업

- 우리 충청북도에서 '17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

### 10-3. 민간투자사업

■ 우리 충청북도에서 '17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

| 사업<br>유형 | 사업명           | 민간<br>사업자      | 총사업비   | 재정부담액         |             |                         | 계약<br>기간                |
|----------|---------------|----------------|--------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
|          |               |                |        | '16년까지<br>부담액 | '17년<br>부담액 | '18년<br>이후<br>부담<br>예정액 |                         |
| BTL      | 충주의료원<br>이전신축 | 충주메디컬<br>센터(주) | 48,078 | 24,859        | 4,797       | 65,963                  | '12.4.7<br>~<br>'32.4.6 |

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

|     |            |     |                      |
|-----|------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 충주의료원 이전신축 | 담당자 | 보건정책과 나기효(8220-3113) |
|-----|------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중.북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 총사업비 : 48,078백만원
- 민간사업자 : 충주메디컬센터(주)
- 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

재정부담 현황

- 계약조건: '12. 4. 7~ '32. 4. 6 (20년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

| 구 분   | 계      | 재정부담액  |       | 부담예정액 |          |
|-------|--------|--------|-------|-------|----------|
|       |        | 기투자    | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계     | 95,619 | 24,859 | 4,797 | 4,624 | 61,339   |
| 국 비   | 47,811 | 12,430 | 2,399 | 2,312 | 30,670   |
| 시 도 비 | 47,808 | 12,429 | 2,398 | 2,312 | 30,669   |
| 시군구비  |        |        |       |       |          |
| 기 타   |        |        |       |       |          |

추진단계(운영 중)

- 운영중 ( 2012. 4 ~ 현재 )

향후계획

- 도내 중.북부 지역거점공공의료기관 역할 수행

사업변경 내역

- 변경내역 없음