

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 충청북도에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
청주국제공항 항공 정비(MRO) 단지조성	45,200	19,528	-	600	25,072	2020	2012	50.9
전국중국어유학생 전환류화사업 -중국인유학생 페스티벌-	8,600	5,400	1,000	1,000	1,200	계속	2012	100
교원대~대성간 도로확포장공사	57,962	38,962	9,400	4,500	5,100	2019	2014	70
관정~이목간 도로확포장	21,000	12,750	4,000	4,250	-	2019	2009	80
미원~조정간 도로확포장공사	206,500	12,350	3,819	1,500	188,831	2020	2011	10
재오개~진외실 도로확포장공사	14,020	13,020	1,000	-	-	2018	2011	100
대소~삼성간 도로확포장공사	29,950	9,456	7,000	6,000	7,494	2021	2011	17
구산~옥중 도로확포장공사	13,800	8,000	4,000	1,800	-	2019	2013	57
매화~동이 지방도 확포장공사	27,900	4,500	7,000	8,000	8,400	2021	2014	17
글로벌컨텐츠원료제조기지시설구축	18,100	18,100	-	-	-	2019	2013	95
첨단의료복합단지 조성	4,013,509	708,194	45,725	50,875	3,208,715	2038	2010	30
충청북도수산물산업거점단지 조성사업	22,100	21,950	-	-	-	2018	2013	100
융합바이오세라믹 소재센터 건립	19,800	17,000	2,000	800	-	2019	2016	90
재난안전체험관 설치 [소방안전교부세]	12,000	-	1,000	5,000	6,000	2020	2014	5
첨단영상시험센터건립	30,139	3,046	9,000	-	18,093	2021	2015	40

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
충북연구원 청사 신축	12,800	6,200	6,600	-	-	2018	2016	100
의약품 품질분석 지원센터 구축	11,100	5,200	2,790	3,110	-	2019	2016	80
제2 충북역사 기념사업	46,569	24,818	16,601	5,150	-	2019	2016	35
바이오세라믹 안정성 및 유효성 평가센터 구축	10,000	2,934	748	2,145	4,173	2020	2016	60
오송화장품뷰티산업 엑스포	17,736	8,946	2,830	2,980	2,980	2018	2017	100
천연물 조직배양 상용화시설 구축	15,000	2,000	7,522	4,078	1,400	2020	2016	60
도의회청사 및 도청 제2청사 건립	66,800	-	11,000	15,000	40,800	2023	2017	5
조정~중평 지방도 확포장공사	24,000	500	1,400	4,000	18,100	2022	2017	1
독동 다목적소규모 저수지 건설사업	6,000	1,100	3,700	1,200	-	2020	2017	30
조동 다목적 소규모 저수지 건설사업	4,000	700	2,300	1,000	-	2020	2017	20
2018년 세계소방관경기대회	5,557	572	4,985	-	-	2018	2017	100
근충중차보급센터 건립	5,000	240	2,400	2,360	-	2019	2017	50
4D융합소재산업화 지원센터 설치	21,535	3,261	5,335	3,902	9,036	2021	2017	40
중앙이란 네트워크 연구센터 구축	9,090	870	1,370	1,370	5,480	2024	2017	15
에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	7,200	-	315	2,500	4,385	2020	2017	10
충청북도근로자종합 복지관 이전신축	7,709	-	4,691	3,018	-	2020	2017	10
천연물 제재화 시제품 생산시설 구축	16,000	-	-	-	16,000	2022	2018	0
도로관리사업소 신축	13,000	-	645	7,500	4,855	2021	2017	30
반도체융합부품실장 기술 지원센터 구축	29,650	-	4,505	8,743	16,402	2022	2018	26
소방본부 통합 청사 이전 신축	14,500	-	665	10,535	3,300	2021	2018	8

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
청주전시관 건립 및 주거사업용지 조성사업	169,800	16,000	10,000	26,200	117,600	2023	2018	40
오송바이오메디칼지구 진입도로개설	47,200	-	1,200	20,012	25,988	2022	2018	5
2019중주세계무예 마스터십대회	15,000	349	3,634	11,017	-	2019	2018	60
청주 에어로폴리스 2지구(항공산업) 조성(2단계)	89,600	18,557	19,182	8,112	43,749	2020	2018	2
진천함죽도로 확포장 공사	7,000	-	500	4,500	2,000	2021	2018	1
대율~중평C 지방도 확포장	72,600	340	1,600	1,800	68,860	2026	2018	1
매화~동이 지방도 확포장 공사(2공구)	9,000	-	500	2,000	6,500	2022	2018	1
충북 혁신도시 개방형혁신연구실 (OpenLAB) 구축	21,387	-	5,069	4,947	11,371	2022	2018	20
장애인회관 건립	9,800	-	2,400	2,400	5,000	2022	2018	0
바이오의약품생산센터 완제의약품 생산시설건립	20,000	-	7,625	12,375	-	2020	2018	30
융합바이오세라믹 테크노베리티구축	20,192	-	-	5,500	14,692	2023	2018	0
국제무예엑스포영화제	1,400	-	-	1,400	-	2019	2018	0
충청북도 충주의료원 병동중축 및 응급실 보강사업	6,350	-	-	2,150	4,200	2020	2018	0
청남대 임시정부 역사교육관 건립	10,000	-	-	-	10,000	2021	2018	0
신촌~오산 지방도 확포장공사	6,000	-	500	4,500	1,000	2020	2018	1

사업명	청주국제공항 항공정비(MRO)단지 조성사업	담당자	경제자유구역청 이은선(☎20-8344)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권 관문공항인 청주국제공항을 중부권 거점공항 및 동북아 항공정비 사업의 허브로 육성 ○ 청주에어로폴리스지구 조성으로 국내 항공기 MRO산업 선점을 통한 지역 경제 활성화 및 일자리 창출 기여 																																																							
<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2013년 ~ 2020년 ○ 위치 : 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 일원 ○ 규모 : A=153천㎡ 																																																							
<p>□ 소요제원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 45,200백만원 <p>(단위 : 백만원)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>45,200</td> <td>19,528</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>25,072</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>28,700</td> <td>15,314</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>13,086</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>16,500</td> <td>4,214</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>11,986</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	45,200	19,528	-	600	25,072	국비						시도비	28,700	15,314	-	300	13,086	시군구비	16,500	4,214	-	300	11,986	지방채						민간자본						기타					
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	45,200	19,528	-	600	25,072																																																		
국비																																																							
시도비	28,700	15,314	-	300	13,086																																																		
시군구비	16,500	4,214	-	300	11,986																																																		
지방채																																																							
민간자본																																																							
기타																																																							
<p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50.9%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 항공정비단지 시범단지 지정 : '09. 12. 30. ○ 충북경제자유구역 지정 · 고시 : '13. 02. 14. ○ 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 착공 : '15. 04. 13. ○ 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 1차분 준공 : '16. 11. 30. ○ 청주 에어로폴리스1지구 조성공사 부분준공 : '17. 09. 01. 																																																							
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 입주희망 수요기관 · 기업 투자유치 결과에 따라 현 상태 매각 또는 부지 조성 완료 후 분할 매각 																																																							

사업명	전국 중국인 유학생 친한류화 사업 -중국인 유학생 페스티벌-	담당자	관광항공과 진현정(☎220-3963)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 한·중 청년교류를 통한 국가 간 우호증진의 장 마련 ○ 중국인 관광객 유치 및 청주국제공항 활성화 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. 9. 14 ~ 9.16.(3일간) ○ 위 치 : 청주대학교 일원 ○ 규 모 : 37,000여명(중국인유학생, 한국대학생, 한중기업인, 관광객 등) ○ 주요내용 : K-POP 공연, 한·중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 8,600백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>8,600</td> <td>5,400</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>3,600</td> <td>2,300</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>5,000</td> <td>3,100</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제1회 페스티벌 : '11. 10. 6 ~ 10. 7, 청주예술의전당, 5,000명 ○ 제2회 페스티벌 : '12. 10. 5 ~ 10. 7, 청주밀레니엄타운, 15,000명 ○ 제3회 페스티벌 : '13. 10. 3 ~ 10. 5, 청주밀레니엄타운, 30,000명 ○ 제4회 페스티벌 : '14. 9. 12 ~ 9. 14, 청주예술의전당, 30,000명 ○ 제5회 페스티벌 : '15. 10. 8 ~ 10. 10, 청주예술의전당, 30,000명 ○ 제6회 페스티벌 : '16. 9. 23 ~ 9. 25, 청주예술의전당, 30,000명 ○ 제7회 페스티벌 : '17. 9. 29 ~ 10. 1, 청주예술의전당, 35,000명 ○ 제8회 페스티벌 : '18. 9. 14 ~ 9. 16, 청주대학교, 37,000명 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제9회 중국인 유학생 페스티벌 개최 - '19. 9. 20. ~ 9. 22, 청주대학교 일원, 37,000명 - K-POP 공연, 한·중 문화체험, 체육대회, 학술행사 등 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	8,600	5,400	1,000	1,000	1,200	국 비	3,600	2,300	400	400	500	시 도 비	5,000	3,100	600	600	700	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	8,600	5,400	1,000	1,000	1,200																																																		
국 비	3,600	2,300	400	400	500																																																		
시 도 비	5,000	3,100	600	600	700																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	교원대-태성 도로확포장공사	담당자	도로과 김진성(☎220-4243)																																																					
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주변 도로와 연계한 원활한 교통소통과 물동량 수송에 기여 ○ 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 구간을 확포장하여 교통사고 위험해소 ○ 인근 지역간의 원활한 연결을 도모하여 국토의 균형개발에 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2009. ~ 2020.(10년) ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 강내면 담연리 ~ 태성리 일원 ○ 규 모 : 도로 확포장공사 L=3.83km, B=22.5m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 57,962백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="3">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>57,962</td> <td>38,962</td> <td>9,400</td> <td>4,500</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>51,112</td> <td>32,112</td> <td>9,400</td> <td>4,500</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>6,850</td> <td>6,850</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2008. 9. 실시설계 및 인허가 협의 완료 ○ 2009. 10. 보상 및 공사 시행 ○ 2014. 11. 다락~태성(L=2.25km) 공사 착공 ○ 2014. 12. 담연~다락(L=1.58km) 공사 준공 ○ 2016. 12. 3차분(다락~태성) 공사 준공 ○ 2017. 12. 4차분(다락~태성) 공사 준공 ○ 2018. 12. 5차분(다락~태성) 공사 준공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 4. 6차분(다락~태성) 공사 착공 ○ 2019. 12. 6차분(다락~태성) 공사 준공 				구 분	계	집행액			향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	57,962	38,962	9,400	4,500	5,100	국 비						시 도 비	51,112	32,112	9,400	4,500	5,100	시군구비						지 방 채	6,850	6,850	-	-	-	민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																		
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																			
계	57,962	38,962	9,400	4,500	5,100																																																			
국 비																																																								
시 도 비	51,112	32,112	9,400	4,500	5,100																																																			
시군구비																																																								
지 방 채	6,850	6,850	-	-	-																																																			
민간자본																																																								
기 타																																																								

사업명	관정-이목간 도로확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4224)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 명암지~산성간 도로확포장공사 준공으로 인한 교통체증 해소 ○ 국지도 32호선과 청주시를 연결하는 연계교통망 확충으로 물류비용 절감 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. ~ 2020. ○ 위 치 : 청주시 상당구 남성면 관정리 ~ 이목리(지방도 512호) ○ 규 모 : L=2.36km, B=20.0m(4차로) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 21,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>21,000</td> <td>12,750</td> <td>4,000</td> <td>4,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>14,620</td> <td>6,370</td> <td>4,000</td> <td>4,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>6,380</td> <td>6,380</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 1. 기본·실시설계 완료 ○ 2014. 6. 공사착공 ○ 2018. 12. 5차분 준공(전체공정 80%) ○ 2019. 2. 6차분 공사 착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 12. 전체 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	21,000	12,750	4,000	4,250		국 비						시 도 비	14,620	6,370	4,000	4,250		시군구비						지 방 채	6,380	6,380				민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	21,000	12,750	4,000	4,250																																																			
국 비																																																							
시 도 비	14,620	6,370	4,000	4,250																																																			
시군구비																																																							
지 방 채	6,380	6,380																																																					
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	미원-조정간 도로확포장공사	담당자	도로과 신익용(☎220-4225)																																																					
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충청내륙고속화도로와 남부3군 연결도로망을 정비하여 원활한 교통소통 및 물류비용 절감 ○ 보조간선도로망 확충으로 지역 균형발전 촉진 및 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011. ~ 2023.(12년) ○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 조정리 ~ 상당구 미원면 미원리(지방도 511호선) ○ 규 모 : L=13.7km, B=20.0m(4차로) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 206,500백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="3">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>206,500</td> <td>12,350</td> <td>3,819</td> <td>1,500</td> <td>188,831</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>206,500</td> <td>12,350</td> <td>3,819</td> <td>1,500</td> <td>188,831</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013. 7. 조정~미원 기본·실시설계 완료(L=13.7km, 4차로) ○ 2018. 12. 3공구(용곡~미원 L=2.52km) 공사 준공 ○ 2019. 6. 3공구(용곡~ 미원2 L=0.66km) 공사 착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. 3공구(용곡~미원2) 공사 준공 ○ 연차별 예산확보 후 공사추진 				구 분	계	집행액			향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	206,500	12,350	3,819	1,500	188,831	국 비						시 도 비	206,500	12,350	3,819	1,500	188,831	시군구비						지 방 채	0	0	0			민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																		
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																			
계	206,500	12,350	3,819	1,500	188,831																																																			
국 비																																																								
시 도 비	206,500	12,350	3,819	1,500	188,831																																																			
시군구비																																																								
지 방 채	0	0	0																																																					
민간자본																																																								
기 타																																																								

사업명	재오개-진의실간 도로확포장공사	담당자	도로과 홍지철(☎220-4242)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비포장 지방도 정비로 낙후지역 개발촉진 및 지역주민의 소득증대에 기여 ○ 지역 체험마을 주민 및 관광객의 교통편의 제공으로 관광활성화에 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011. ~ 2018.(8년) ○ 위 치 : 충주시 살미면 재오개리 ~ 재오개리 일원(지방도531호선) ○ 사업규모 : L=3.5km, B=8.0m(2차로) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 14,020백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>14,020</td> <td>13,020</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>14,020</td> <td>13,020</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 2. 기본·실시설계 완료 ○ 2014. 7. 공사착공 ○ 2018. 9. 전체 공사 준공 (전체 공정 100%) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	14,020	13,020	1,000	0	0	국 비						시 도 비	14,020	13,020	1,000		-	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	14,020	13,020	1,000	0	0																																																		
국 비																																																							
시 도 비	14,020	13,020	1,000		-																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	대소-삼성간 도로확포장공사	담당자	도로과 윤종범(☎220-4235)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성본산업단지 및 주변개발사업과 연계한 도로망 구축으로 원활한 교통소통과 물류비용 절감 ○ 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2016. ~ 2022.(7년) ○ 위 치 : 음성군 삼성면 천평리 ~ 양덕리 일원 ○ 규 모 : 도로확포장공사 L=3.05km, B=16.5~25.0m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 29,950백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>29,950</td> <td>9,456</td> <td>7,000</td> <td>6,000</td> <td>7,494</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>29,050</td> <td>8,556</td> <td>7,000</td> <td>6,000</td> <td>7,494</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>900</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2011. 6. 9. ~ 2013. 12. 16. : 실시설계용역 추진 ○ 2016. 2. 4. : 공사 계약 및 착공 ○ 2016. 11. 29. : 1차분 준공 ○ 2018. 5. 17. : 2차분 준공 ○ 2019. 4. 10. : 4차분 착공 ○ 2019. 4. 23. : 3차분 준공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	29,950	9,456	7,000	6,000	7,494	국 비						시 도 비	29,050	8,556	7,000	6,000	7,494	시군구비						지 방 채	900	900				민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	29,950	9,456	7,000	6,000	7,494																																																		
국 비																																																							
시 도 비	29,050	8,556	7,000	6,000	7,494																																																		
시군구비																																																							
지 방 채	900	900																																																					
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	구산~옥동간 도로확포장공사	담당자	도로과 김학득(☎220-4244)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 혁신도시(중부신도시)건설 배후지역으로 단지조성 및 공공기관 이전시기에 맞춰 수도권을 연계할 수 있도록 도로망 구축 필요 ○ 국도 21호선 확장에 따른 교통량 증가로 인한 기존 소재지 통과 차량의 교통정체 해소, 물류비용 절감 및 도로 이용자의 불편 해소 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2014. ~2020.(7년) ○ 위 치 : 진천군 덕산면 구산리 ~ 옥동리 일원(지방도 513호선) ○ 규 모 : L=1.99km, B=20.0m(4차로) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 13,800백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>13,800</td> <td>8,000</td> <td>4,000</td> <td>1,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>11,870</td> <td>6,070</td> <td>4,000</td> <td>1,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>1,930</td> <td>1,930</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57.0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014. 4. ~ 2015. 4. 실시설계 완료 ○ 2015. 12. 공사시행 ○ 2018. 11. 4차분 공사 준공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2. 5차분 공사 착공 ○ 2019. 12. 5차분 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	13,800	8,000	4,000	1,800		국 비						시 도 비	11,870	6,070	4,000	1,800		시군구비						지 방 채	1,930	1,930				민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	13,800	8,000	4,000	1,800																																																			
국 비																																																							
시 도 비	11,870	6,070	4,000	1,800																																																			
시군구비																																																							
지 방 채	1,930	1,930																																																					
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	매화-동이간 도로확포장공사	담당자	도로과 홍지철(☎220-4242)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경부고속도로(옥천IC)와 국도 4호선을 연결하는 보조간선도로망 확충으로 교통량 분담 및 물류비용 절감 ○ 도로선형이 불량한 도로를 정비함으로써 교통사고 사전예방 및 지역개발 촉진 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2015. ~2022.(8년) ○ 위 치 : 옥천군 옥천읍 매화리 ~ 동이면 평산리(지방도 501호선) ○ 규 모 : L=3.74km, B=16.5~21.0m(4차로) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 27,900백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>27,900</td> <td>4,500</td> <td>7,000</td> <td>8,000</td> <td>8,400</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>27,900</td> <td>4,500</td> <td>7,000</td> <td>8,000</td> <td>8,400</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17.0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 12. 실시설계 완료 ○ 2017. 12. 1차분 공사 준공 ○ 2018. 12. 2차분 공사 준공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2. 3차분 공사 착공 ○ 2019. 12. 3차분 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	27,900	4,500	7,000	8,000	8,400	국 비						시 도 비	27,900	4,500	7,000	8,000	8,400	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	27,900	4,500	7,000	8,000	8,400																																																		
국 비																																																							
시 도 비	27,900	4,500	7,000	8,000	8,400																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	글로벌 천연물 원료제조거점시설 구축	담당자	바이오산업과 김성은(☎220-4632)		
□ 사업목적 및 필요성 ○ 국제규격에 맞는 천연물 원료가공처리시설 구축을 통한 표준화된 원료의 개발 및 산업화 단계에 적용함으로써 국제경쟁력 강화					
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2014. 10.~2019. 3.(54개월) ○ 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2 ○ 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 3,632㎡ ○ 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터 ○ 사업내용 : 천연물 원료GMP시설 및 장비구축(추출·분리·정제·농축 등), 천연물 원료 품질개선 및 표준화					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 18,100백만원 (단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	18,100	18,100	-	-	-
국 비	7,240	7,240	-	-	-
시 도 비	4,130	4,130	-	-	-
시군구비	5,830	5,830	-	-	-
지 방 체	-	-	-	-	-
민간자본	900	900	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%) ○ '14. 10. : 산업부 창의산업 거점기관지원사업 선정 ○ '16. 1. : 건축 실시계획 완료 ○ '16. 4. ~ '17. 4. : 건축 착공 및 준공 ○ '18. 4. ~ '18. 12. : GMP 및 HACCP 인증 추진					
□ 향후계획 ○ '19. 1. : 건강기능식품 GMP인증 획득 ○ '19. 2. : 식품 HACCP인증 획득 ○ '19. 3. : 의약품 GMP인증 신청 ○ '19. 4. : 의약품 제조업 영업허가					
□ 사업변경 내역(해당시) ○ GMP 및 HACCP 인증 취득 소요기간 필요에 따른 사업기간 연장 ※ 당초 2014. 10. ~ 2018. 9. ⇒ 변경 2014. 10. ~ 2019. 3.(6개월)					

사업명	첨단의료복합단지 조성	담당자	바이오정책과 송광복(☎220-4513)		
□ 필요성 및 기대효과 ○ 오송 첨단의료복합단지를 글로벌 바이오 메디컬 산업의 허브로 육성 ○ 차세대 신성장 동력산업으로 육성하여 국가의 발전을 선도					
□ 사업개요 ○ 기간 : 2009 ~ 2038 ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 일원(1,153천㎡)					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 40,135억원(국비 13,444, 시도비 3,082, 민자 23,609) ○ 지금까지 집행액 : 753,769백만원 (단위:백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,013,509	708,194	45,725	50,875	3,208,715
국 비	1,344,416	421,280	39,600	40,000	843,536
시 도 비	258,744	195,164	3,375	3,375	56,830
시군구비	49,449	2,750	2,750	4,000	39,949
지 방 체	-	-	-	-	-
민간자본	2,360,900	89,000	-	3,500	2,268,400
기 타	-	-	-	-	-
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 국가 핵심연구지원 시설 : 4개 ('13. 11.) - 신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터, 실험동물센터, 바이오의약생산센터 ○ 국가 바이오메디컬시설 : 5개('10. ~) - 국립중앙인체자원은행, 국립의과학자식센터, 국립줄기세포재생연구센터, 공공백신개발지원센터(건립중), 고위험병원체특수센터 ○ 커뮤니케이션·벤처연구센터 건립('13. 7.) ○ 오송산학융합지구 조성('15. 3.) - 오송바이오캠퍼스, 기업연구관 50개 기업 ○ 기업·대학 연구소, 병원 등 - 베스티안병원 등 53개 기관·기업 ○ 화장품업상연구지원센터 준공('17. 4.) ○ 충북단지 연구시설용지(원형지) 개발 준공('17. 9.)					
□ 향후계획 ○ 오송임상시험센터 건립(2021년까지) ○ 충북단지 연구개발용지 분양(계속)					

사업명	충청북도 수산식품산업 거점단지조성 사업	담당자	축수산과 최환진(☎220-3742)		
□ 사업목적 및 필요성 ○ 수산식품 연구개발 및 가공, 홍보 등의 시설을 갖춘 다기능 복합공간 조성 ○ 우리 도에서 생산되는 수산물의 부가가치 제고 및 신성장 동력원으로 육성					
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2013~2018(6년) ○ 위 치 : 괴산군 괴산읍 쓰가리길 37 일원 ○ 규 모 : 부지 75,623㎡, 시설 6,469㎡ ○ 시 설 : 수산식품 연구개발·가공·판매·생산 등					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 22,100(집행액 21,950백만원) (단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	21,950	21,950	-	-	-
국 비	8,125	8,125	-	-	-
시 도 비	8,125	8,125	-	-	-
시군구비	5,700	5,700	-	-	-
지 방 체	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 부지 선정 : '13. 4월 ○ 토지보상 및 수용 : '14. 2월 ~ '16. 8월 ○ 각종 인·허가 승인 : '14. 10월 ~ '15. 8월 ○ 건축공사 착공 : '16. 8월 ○ 운영위원회 조례 공포 : '17. 9월 ○ 건축공사 준공 : '18. 6월 ○ 건축물 사용승인 및 등기완료 : '18. 9월 ○ 입주계약 사용계약 완료 : '18. 10월					
□ 향후계획 : 해당없음					

사업명	융합바이오세라믹소재센터 건립	담당자	바이오산업과 송강호(☎220-4622)		
□ 사업목적 및 필요성 ○ 해외 기업들이 바이오세라믹분야 핵심소재 시장독점 ⇒ 개선필요 ○ 미래 신성장 산업 거점기관 구축으로 국내 바이오세라믹 시장선점					
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2015 ~ 2019 ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1 ○ 규 모 : 부지 12,935㎡, 연면적 5,013㎡(지하1층~지상4층) ○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET) ○ 내 용 : 융합바이오세라믹 소재센터 건립 및 핵심소재 R&D					
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 19,800백만원 (R&D사업비 포함) (단위 : 백만원)					
구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,800	17,000	2,000	800	-
국 비	10,200	8,800	1,000	400	-
시 도 비	4,800	4,100	500	200	-
시군구비	4,800	4,100	500	200	-
지 방 체	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%) ○ '15. 03 : 첨단의료복합단지 입주 승인 ○ '15. 12 : 융합바이오세라믹 소재센터 착공 ○ '16. 02 : 사업비 조정(206억→198억, 장비구축비 감액) ○ '16. 05 : 지방재정투자심사 승인 ○ '17. 03 : 융합바이오세라믹 소재센터 준공 ○ '17. 12 : 양산화장비 17종 24대 구축 ○ '18. 12 : 양산화장비 14종 14대 구축					
□ 향후계획 ○ '19. ~ : 바이오세라믹 핵심소재 및 양산화 기술 R&D추진					

사업명	충북재난안전체험관 건립	담당자	소방행정과 최재홍(☎760-0255)																												
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세월호 사고, 경주지진발생 등 대형재난 및 안전사고 감소를 위한 체험식 안전교육 중요성 부각 ○ 전 연령대 재난유형별 맞춤형 체험교육이 가능한 종합안전체험관 부재 → 도민의 자율재난대응능력 배양을 위한 안전체험관 필요 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018년~2020년 ○ 위 치 : 청주시 상당구 월오동 163번지 일원 ○ 규 모 : 부지 25,623㎡, 연면적 2,900㎡ (지상2층 1개동) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 12,000백만원(소방안전교부세 6,000백만원, 도비 6,000백만원) (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>12,000</td> <td>0</td> <td>1,000</td> <td>5,000</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td>소방안전교부세</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>500</td> <td>2,500</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>6,000</td> <td></td> <td>500</td> <td>2,500</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부지확보(충청북도와 청주시 시유지 활용 협약) : 2014. 4월 ○ 중앙재정 투융자 심사 승인 : 2014. 7월 ○ 국민안전체험관(중형) 신규 건립 선정 : 2016. 9월 ○ 재난안전체험관 건립 종합계획 수립 : 2018. 2월 ○ 국민안전체험관 사업계획 승인(행정안전부) : 2018. 5월 ○ 재난안전체험관 기본 및 실시설계 : 2019. 6월 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난안전체험관 건축 공사 착공 : 2019. 11월 ○ 재난안전체험관 전시·체험시설 공사착공 : 2020. 5월 ○ 재난안전체험관 준공 및 개관 : 2020. 11월 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정안전부(前 국민안전처) 「국민안전체험관 표준모델」 통보 방침(국민안전처 안전문화교육과-2772(2016.9.29))에 따라 체험관 건립계획이 재조정되어 사업비 (120억) 및 사업기간(2018~2020년) 변경 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	12,000	0	1,000	5,000	6,000	소방안전교부세	6,000		500	2,500	3,000	시 도 비	6,000		500	2,500	3,000
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																										
계	12,000	0	1,000	5,000	6,000																										
소방안전교부세	6,000		500	2,500	3,000																										
시 도 비	6,000		500	2,500	3,000																										

사업명	첨단임상시험센터 건립	담당자	바이오정책과 유혜정(☎220-4514)																																																													
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신약 후보물질 및 의료기기 시제품의 안전성 및 유효성 검증 필수시설인 임상시험센터를 충북단지 내 건립하여 핵심연구시설과의 시너지 제고 및 충북단지 기능 활성화로 신성장 동력 창출 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2016. ~ 2021. ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 682 (임상시험센터 부지) ○ 규 모 : 부지 14,545㎡, 건축연면적 6,700㎡(지하1, 지상5) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 30,139.5백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="3">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>30,139.5</td> <td>3,046</td> <td>9,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18,093.5</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>27,859.5</td> <td>766</td> <td>9,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>18,093.5</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>1,140</td> <td>1,140</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>1,140</td> <td>1,140</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 임상시험센터 건립부지 매입 : '17. 5. ○ 임상시험센터 건립·운영 사업자 선정(충북대학교병원) : '17. 7. ○ 임상시험센터 건립·운영 협약체결(도·청주시·충북대·충북대병원) : '17. 8. ○ 건축 기본 및 실시설계용역 착수 및 설계중 : '18. 6. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축 기본 및 실시설계용역 완료(조달청 설계적경검토 포함) : '20. 3. ○ 총사업비 조정(기재부 총사업비관리과) : '20. 1. ~ '20. 3. ○ 공사계약(조달청) 및 건축공사, 장비구축 : '20. 4. ~ '21. 10. ○ 센터 개소 : '21. 11. 				구 분	계	집행액			향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후		계	30,139.5	3,046	9,000	-	-	18,093.5	국 비	27,859.5	766	9,000	-	-	18,093.5	시 도 비	1,140	1,140	-	-	-	-	시군구비	1,140	1,140	-	-	-	-	지 방 채							민간자본							기 타						
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																										
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																											
계	30,139.5	3,046	9,000	-	-	18,093.5																																																										
국 비	27,859.5	766	9,000	-	-	18,093.5																																																										
시 도 비	1,140	1,140	-	-	-	-																																																										
시군구비	1,140	1,140	-	-	-	-																																																										
지 방 채																																																																
민간자본																																																																
기 타																																																																

사업명	충북연구원 청사 신축	담당자	정책기획관실 민은경(2123)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주시 도시계획도로(대성로) 확장으로 現충북연구원청사 일부가 편입되어 소실됨에 따라 연구원 청사를 신축하여 도 정책연구기관으로서의 역할을 지속하고자 함 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2016. 9 ~ 2018. 12 ○ 위 치 : 충청북도 청주시 상당구 대성로 102-1 ○ 규 모 : 지하 1층, 지상4층 (5,437.56㎡) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 12,800백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2017년</th> <th>2018년</th> <th>2019년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>12,800</td> <td>800</td> <td>5,400</td> <td>6,600</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,800</td> <td>-</td> <td>4,800</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>8,000</td> <td>800</td> <td>600</td> <td>6,600</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 건물 공사 완료 ○ 구 청사 건물 철거 완료 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청사 유지관리 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2017년	2018년	2019년 이후	계	12,800	800	5,400	6,600	-	국 비						시 도 비	4,800	-	4,800	-	-	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타	8,000	800	600	6,600	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후																																																		
계	12,800	800	5,400	6,600	-																																																		
국 비																																																							
시 도 비	4,800	-	4,800	-	-																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타	8,000	800	600	6,600	-																																																		

사업명	의약품 품질분석지원센터 구축	담당자	바이오산업과 김병철(☎220-4612)																																																						
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 바이오산업 인프라 구축된 오송 중심 의약바이오산업 진진기지 육성 ○ 장비 및 시스템 구축으로 중소기업 지원으로 경쟁력 강화 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 오송 C&V센터 공동장비실 내(기존건물 활용) ○ 사업기간 : 2016~2019(4년) ○ 사업규모 : 396㎡ (120평) ○ 사 업 비 : 111억원(국비 67.5, 지방비 37.5, 현물 6) ○ 주요시설 : 의약품 안정성 및 품질분석장비 등 구축 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 11,100백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="3">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>11,100</td> <td>5,200</td> <td>2,790</td> <td>3,110</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>6,750</td> <td>2,800</td> <td>2,040</td> <td>1,860</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>3,750</td> <td>2,100</td> <td>600</td> <td>1,050</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>650</td> <td>300</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '15. 3. : 의약품 품질분석지원센터 구축계획 수립 ○ '16. 3. : 산업부 산업융합기반구축사업 선정(충북TP 응모) ○ '16. 4. ~ '17. 5. : 2016년(1차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) ○ '16. 12. : 2017년(2차년도) 국비(18억원), 도비(6억원) 확보 ○ '17. 3. ~ '17. 12. : 2017년(2차년도)사업 협약체결(KIAT-충북TP) ○ '18. 4. : 2018년(3차년도)사업 협약체결 ○ '19. 4. : 2019년(4차년도)사업 협약체결 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 10. : 의약품 시험검사기관 식약처 인증 완료 - 4차년도 시험장비 구축 완료(12종 13대) 				구 분	계	집행액			향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후		계	11,100	5,200	2,790	3,110	0	국 비	6,750	2,800	2,040	1,860	-	시 도 비	3,750	2,100	600	1,050	-	시군구비	-	-	-	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	650	300	150	200	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																			
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																				
계	11,100	5,200	2,790	3,110	0																																																				
국 비	6,750	2,800	2,040	1,860	-																																																				
시 도 비	3,750	2,100	600	1,050	-																																																				
시군구비	-	-	-	-	-																																																				
지 방 채	-	-	-	-	-																																																				
민간자본	-	-	-	-	-																																																				
기 타	650	300	150	200	-																																																				

사업명	제2 충북학사 건립	담당자	청년정책담당관 안지현(☎220-4294)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리도 인재양성의 요람으로 자리매김하고 있는 충북학사의 규모협소와 통학불편 문제 해소 ○ 학생·학부모의 경제적 부담을 완화하고, 지역사회 및 국가발전에 기여할 중추적인 인재 양성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2017. ~ 2019. ○ 위 치 : 서울 중랑구 중화동 210-4(서울 북동부 19개 대학 밀집지역) ○ 규 모 : 336명 수용 172실 : 일반실(2인) 166실, 장애인(1인) 4실, 게스트룸(2인) 2실 - 부지면적: 3,746㎡, 연면적 : 9,518㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 46,569백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>46,569</td> <td>24,818</td> <td>16,601</td> <td>5,150</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>23,284.5</td> <td>12,409</td> <td>8,300.5</td> <td>2,575</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>23,284.5</td> <td>12,409</td> <td>8,300.5</td> <td>2,575</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중랑구 건축 인·허가 : '18. 1. ○ 설계용역 준공 : '18. 3. ○ 공사 착공 : '18. 3. ○ 도·시·군 학사운영위원회 개최 : '18. 8. ○ 학사 관련 조례 개정 : '18. 12. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공 : '19. 10. ○ 개관 : '20. 2. 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	46,569	24,818	16,601	5,150	0	국 비	0	0	0	0	0	시 도 비	23,284.5	12,409	8,300.5	2,575	0	시군구비	23,284.5	12,409	8,300.5	2,575	0	지 방 채	0			0	0	민간자본	0			0	0	기 타	0			0	0
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	46,569	24,818	16,601	5,150	0																																																		
국 비	0	0	0	0	0																																																		
시 도 비	23,284.5	12,409	8,300.5	2,575	0																																																		
시군구비	23,284.5	12,409	8,300.5	2,575	0																																																		
지 방 채	0			0	0																																																		
민간자본	0			0	0																																																		
기 타	0			0	0																																																		

사업명	바이오세라믹 안전성 및 유효성 평가센터 구축	담당자	바이오산업과 송강호(☎220-4622)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 바이오세라믹 소재부품 전문 평가기관 부재 ○ 연구기능 중심의 소재센터 내 평가기능을 더해 원스톱 기업지원시스템 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2016~2020 ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 659-1(융합바이오세라믹 소재센터 내) ○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET) ○ 기 능 : 생체적합성 검사, 독성검사 등 세라믹 소재 안전성·유효성 평가 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 10,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>10,000</td> <td>2,934</td> <td>748</td> <td>2,145</td> <td>4,173</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>7,000</td> <td>2,134</td> <td>524</td> <td>1,421</td> <td>2,921</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>1,500</td> <td>400</td> <td>112</td> <td>362</td> <td>626</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>1,500</td> <td>400</td> <td>112</td> <td>362</td> <td>626</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 01 : 2016년 산업기술기반구축사업 신규사업 시행공고(산업부) ○ '16. 04 : 한국세라믹 기술원 공모사업 선정 ○ '16. 10 : 지방재정투자심사 승인 ○ '16. 12 : 평가장비 9종 9대 구축 ○ '17. 12 : 평가장비 3종 3대 구축 ○ '18. 12 : 평가장비 6종 6대 구축 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19~'20 : 안전성 및 유효성 평가 장비 연차별 구축 ○ '19~'20 : 바이오세라믹 소재 평가를 위한 표준평가절차서·DB 구축 ○ '18~'20 : 통합평가시스템 구축 및 기업지원 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	10,000	2,934	748	2,145	4,173	국 비	7,000	2,134	524	1,421	2,921	시 도 비	1,500	400	112	362	626	시군구비	1,500	400	112	362	626	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	10,000	2,934	748	2,145	4,173																																																		
국 비	7,000	2,134	524	1,421	2,921																																																		
시 도 비	1,500	400	112	362	626																																																		
시군구비	1,500	400	112	362	626																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	오송화장품뷰티산업엑스포	담당자	바이오정책과 장소희(☎220-4542)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 우리도 6대 신성장 동력산업의 하나인 화장품뷰티산업을 적극 육성, 대한민국 K-뷰티의 세계화 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간/장소 : '18. 10. 23(화) ~ 10. 27(토), 5일간 / KTX오송역 ○ 주최/주관 : 충청북도, 청주시/(재)오송바이오진흥재단 ○ 시설규모 : 7,690㎡(전시관 6,890㎡, 컨퍼런스홀 800㎡) ○ 행사내용 : 산업전시, 수출상담, 판매, 컨퍼런스 및 뷰티체험 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 17,736백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>17,736</td> <td>8,946</td> <td>2,830</td> <td>2,980</td> <td>2,980</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>3,100</td> <td>700</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>9,896</td> <td>6,896</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>4,200</td> <td>1,350</td> <td>850</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>540</td> <td>-</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기업유치 : 235개사(국내 232, 해외 3) ○ 바이어 유치 : 1,117명(국내 556, 해외 561) ○ 컨퍼런스 : 4개(국내 2, 국제 2) 1,200명 ○ 주요성과 : 수출계약 추진 1,153건 1,158억원, 국내 구매계약 추진 200건 186억원 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 9월 : 2020 오송화장품뷰티산업엑스포 기본계획 수립 ○ 2019. 10월 : 2019 오송화장품뷰티산업엑스포 개최 ○ 2019. 11월 : 행사 결과보고서 작성 및 정산 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	17,736	8,946	2,830	2,980	2,980	국 비	3,100	700	800	800	800	시 도 비	9,896	6,896	1,000	1,000	1,000	시군구비	4,200	1,350	850	1,000	1,000	지 방 채						민간자본						기 타	540	-	180	180	180
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	17,736	8,946	2,830	2,980	2,980																																																		
국 비	3,100	700	800	800	800																																																		
시 도 비	9,896	6,896	1,000	1,000	1,000																																																		
시군구비	4,200	1,350	850	1,000	1,000																																																		
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타	540	-	180	180	180																																																		

사업명	천연물 조직배양 상용화시설 구축	담당자	바이오산업과 김성은(☎220-4632)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 체천의 천연물 산업 인프라를 활용한 한방바이오 특성화 추진 ○ 식물 조직배양을 통한 규격화된 천연물 원료소재의 안정적 공급 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2017. 4~2020. 3.(48개월) ○ 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2 ○ 규 모 : 부지 15,828㎡, 건축 2,522.38㎡ ○ 주관기관 : 충북 TP 한방천연물센터 ○ 사업내용 : 천연물 조직배양 인프라 구축 및 운영, 장비성능 기술개발 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 15,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>15,000</td> <td>2,000</td> <td>7,522</td> <td>4,078</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>7,000</td> <td>1,000</td> <td>3,922</td> <td>1,278</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>3,400</td> <td>400</td> <td>1,600</td> <td>1,200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>4,100</td> <td>600</td> <td>1,900</td> <td>1,300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>500</td> <td>-</td> <td>100</td> <td>300</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 4. : 산업부 창의산업 거점기관지원사업 선정 ○ '17. 10. : 장비구입(생산 및 기타장비 5종 9세트) ○ '18. 2. : 건축 실시설계 완료 ○ '18. 7. 건축공사 업체 선정 및 착공 ○ '18. 10. : 장비구입(생산 및 기타장비 10종 28세트) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 6. : 장비구입(생산 및 기타장비 8종 17세트) ○ '19. 7. : 중앙장비심의위원회 회의(3종 5세트) ○ '19. 8. : 건축준공 ○ '19. 10. : 장비구입(생산 및 기타장비 7종 20세트) ○ '19. 11. ~ : 시험생산 가동 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	15,000	2,000	7,522	4,078	1,400	국 비	7,000	1,000	3,922	1,278	800	시 도 비	3,400	400	1,600	1,200	200	시군구비	4,100	600	1,900	1,300	300	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	500	-	100	300	100	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	15,000	2,000	7,522	4,078	1,400																																																		
국 비	7,000	1,000	3,922	1,278	800																																																		
시 도 비	3,400	400	1,600	1,200	200																																																		
시군구비	4,100	600	1,900	1,300	300																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	500	-	100	300	100																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	도의회청사 및 도청 제2청사 건립	담당자	회계과 최정호(☎220-2853)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도의회청사 및 도청 제2청사 건립으로 부족한 사무공간 확보 및 민원인 불편사항 해소
- 원도심 공동화 완화 및 지역 상권 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 청주시 상당구 대성로 108
- 규 모 : 28,700㎡(지하2층 / 지상5층)
- 도의회청사 9,000㎡, 도청 제2청사 4,800㎡, 지하주차장 14,900㎡(450대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 66,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	66,800	-	-	11,000	55,800
국 비					
시 도 비	66,800	-	-	11,000	55,800
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '16. 08. 16. : 도의회 청사 건립방식(신축) 확정
- '17. 06. 05. : 중앙투자심사 승인
- '17. 09. 14. : 공공건축 사업계획 사전검토 승인(국가공공건축지원센터)
- '18. 03. 23. : 설계공모 공고
- '18. 07. 05. : 설계용역 계약 / 착수
- '18. 08. 07. : 건축설계용역 일시정지
- '18. 12. 06. : 도의회청사 및 도청 제2청사 건립계획(안) 수립
- '18. 12. 14. : 청사 건립계획(안) 도의회 협의 회신(동의)
- '18. 12. 21. : 도의회 제4차 본회의 공유재산관리계획 의결

□ 향후계획

- '19. 02. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 추진
- '19. 07. : 기본계획수립(안) 공청회 개최
- '19. 07. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료
- '19. 08. : 행정안전부 타당성조사 신청
- '20. 03. : 설계용역 추진
- '21. 03. : 공사발주 및 착공
- '23. 09. : 공사준공

□ 사업변경 내역

구분	당초(변경 전)	현재(변경 후)
사업명	충청북도의회 청사 건립	도의회청사 및 도청 제2청사 건립
사업기간	2016. 08. ~ 2021. 11.	2016. 08. ~ 2023. 09.
사업규모	연면적 16,161㎡	연면적 28,700㎡
사업비	430억원	668억원

사업명	초정-중평 지방도 확포장공사	담당자	도로과 김태수(☎220-4232)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 선형이 불량하고 급경사구간의 선형 개량으로 원활한 교통소통 도모 및 안전한 도로환경 조성
- 초정 및 인근지역과의 연계도로망 구축으로 관광 및 지역경제 활성화 기여를 통한 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2022.(6년)
- 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 초정리~중평읍 중평읍 남차리 일원
- 규 모 : 도로확포장 L=3.0km, B=20.5~23.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	24,000	500	1,400	4,000	18,100
국 비					
시 도 비	24,000	500	1,400	4,000	18,100
시군구비					
지방채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '17. 02. 22. : 재정투자 심사위원회 심사(적정)
- '18. 12. 11. : 실시설계 준공
- '19. 04. 30. : 충청북도 기술심의위원회 상정
- '19. 06. 12. : 계약심사 요청 ('19. 07. 05. 계약심사 완료)
- '19. 07. : 공사 발주 및 계약

□ 향후계획

- '19. 07. : 공사 발주 및 계약
- '22. 12. : 공사 준공

사업명	독동 다목적소규모저수지 개발사업	담당자	자연재난과 최갑진(☎220-2483)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보

□ 사업개요

- 기 간 : 기 간 : 2017.09. ~ 2020.09.30.
- 위 치 : 충청북도 충주시 산척면 영덕리 일원
- 규 모 : 저수지 1개소(20만톤), 이설도로 L=693m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	1,100	3,700	1,200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	6,000	1,100	3,700	1,200	-
시군구비	-	-	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약
- '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사)
- '18.10. 공사 착공(한국농어촌공사)

□ 향후계획

- '20. 9. 공사 준공(한국농어촌공사)
- '20.10. 시설물 인계인수
- 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	조동 다목적소규모저수지 개발사업	담당자	자연재난과 최갑선(☎20-2483)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 산간 농어촌의 가뭄 등 자연재난에 대비하고 지역의 안정적 용수원 확보																																																							
□ 사업개요 ○ 기 간 : 기 간 : 2017.09. ~ 2020.09.30. ○ 위 치 : 충청북도 영동군 용화면 조동리 일원 ○ 규 모 : 저수지 1개소(10만톤), 이설도로 L=330m																																																							
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>4,000</td> <td>700</td> <td>2,300</td> <td>1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,000</td> <td>700</td> <td>2,300</td> <td>1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	4,000	700	2,300	1,000	-	국 비	-	-	-	-	-	시 도 비	4,000	700	2,300	1,000	-	시군구비	-	-	-	-	-	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	4,000	700	2,300	1,000	-																																																		
국 비	-	-	-	-	-																																																		
시 도 비	4,000	700	2,300	1,000	-																																																		
시군구비	-	-	-	-	-																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%) ○ '17. 8. 한국농어촌공사(충북지역본부) 위·수탁 계약 ○ '18. 8. 사업시행계획 승인 및 고시(도지사) ○ '18.10. 공사 착공(한국농어촌공사)																																																							
□ 향후계획 ○ '20. 9. 공사 준공(한국농어촌공사) ○ '20.10. 시설물 인계인수 - 한국농어촌공사(충북지역본부) → 도 → 시·군(유지관리)																																																							
□ 사업변경 내역 : 해당없음																																																							

사업명	2018년 세계소방관경기대회	담당자	소방본부 홍창기(☎219-2013)																																								
□ 사업목적 및 필요성 ○ 스포츠를 통한 국제 소방정보 공유와 전세계 소방관 친목도모																																											
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2018. 9. 10. ~ 9. 17. ○ 위 치 : 충청북도 충주시 일원 ○ 참가규모 : 65개국 6,697명 ○ 경기종목 : 75종목(필수 37, 임의 38) ○ 주요내용 : 개·폐막식, 종목별 경기운영, 소방산업엑스포, 각종 문화행사																																											
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,557백만원 (단위 : 백만원)																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2016년</th> <th>2017년</th> <th>2018년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>5,557</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>572</td> <td>4,985</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>880</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>880</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>2,121</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>572</td> <td>1,549</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>1,956</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,956</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>600</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2016년	2017년	2018년 이후	계	5,557	-	-	572	4,985	국 비	880	-	-	-	880	시 도 비	2,121	-	-	572	1,549	시군구비	1,956	-	-	-	1,956	기 타	600	-	-	-	600
구 분	계	집행액				향후 소요액																																					
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후																																						
계	5,557	-	-	572	4,985																																						
국 비	880	-	-	-	880																																						
시 도 비	2,121	-	-	572	1,549																																						
시군구비	1,956	-	-	-	1,956																																						
기 타	600	-	-	-	600																																						
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 제13회 2018 『세계소방관경기대회』 유치방침 결정 : 2017. 2월 ○ 지방재정 중앙투자심사 승인 : 2017. 6월 ○ 충주세계소방관경기대회 추진단 현판식 : 2017. 7월 ○ 조직위원회 창립총회 : 2017. 9월 ○ 국·내외 참가선수단 엔트리 접수 시작 : 2018. 1월 ○ 별도민지원협의회 발대식 개최 : 2018. 2월 ○ D-50 성공개최 기원 및 자원봉사자 발대식 : 2018. 7. 20.																																											
□ 추진성과 ○ '90년 4월 제1회 뉴질랜드대회 이후 역대 최대 규모의 '지구촌 소방관 올림픽'으로 기록 ○ 국제 소방교류 활성화 및 스포츠 외교의 전초기지화 ○ 충북소방엑스포를 통한 충청북도 세계화 기여																																											

사업명	곤충중자보급센터 건립	담당자	친환경연구과 김현주(☎20-5338)																												
□ 사업목적 및 필요성 ○ 연중 균일한 우량곤충 자원의 생산·보급 및 곤충 질병관리시스템 구축																															
□ 사업개요 ○ 사업위치 : 농업기술원 내 ○ 사업기간 : 2017. 5. ~ 2019. 12. (3년) ○ 총사업비 : 50억원(국비50%, 도비50%) ○ 사업규모 : 연면적 1,958㎡ (지하1, 지상2) ○ 사업내용 : 곤충연구·육종, 곤충사육·보급, 곤충품질 및 질병관리 등																															
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>5,000</td> <td>240</td> <td>2,400</td> <td>2,360</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>2,500</td> <td>240</td> <td>1,200</td> <td>1,060</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>2,500</td> <td>-</td> <td>1,200</td> <td>1,300</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	5,000	240	2,400	2,360	-	국 비	2,500	240	1,200	1,060	-	시 도 비	2,500	-	1,200	1,300	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																										
계	5,000	240	2,400	2,360	-																										
국 비	2,500	240	1,200	1,060	-																										
시 도 비	2,500	-	1,200	1,300	-																										
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%) ○ 곤충센터 세부운영계획서 제출 : '17. 7./ 농림부 ○ 지방재정 투자심사 완료 : '17. 8./ 예산담당관실 ○ 설계 계약심사·일상감사 완료 : '17. 8./ 회계과, 감사관실 ○ 공유재산 심의 및 도의회 의결 : '17. 10./ 행정문화위원회 ○ 기본 및 실시설계용역 착수(150일) : '17. 10. ~ '18. 3. ○ 공사(건축,전기,설비,통신,소방) 계약 : '18. 8. ○ 곤충중자보급센터 신축공사 : '18. 8. ~ '19. 07.																															
□ 향후계획 ○ 내부시설 추가 및 전시공간 공사 : '19. 8. ○ 곤충중자보급센터 준공 및 운영 : '19. 10.																															
□ 사업변경 내역(해당시) ○ 해당사항 없음																															

사업명	4D융합소재산업화 지원센터 설치	담당자	전략산업과 김문순(☎043-220-3432)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 ○ 바이오 융합소재 산업화 기반구축을 통한 융합소재 기반의 기능성 바이오 소재기술/제품개발 및 사업화지원																																																							
□ 사업개요 ○ 기 간 : 2017. 4. ~ 2021. 12. (5년) ○ 위 치 : 충북 증평군 대학로 61(한국교통대 증평캠퍼스 내) ○ 규 모 : 센터 사무동 3,289㎡(1,000평), GMP 시설 1,326㎡(400평)																																																							
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 21,535백만원 (단위 : 백만원)																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>21,535</td> <td>3,261</td> <td>5,335</td> <td>3,902</td> <td>9,036</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>9,600</td> <td>1,440</td> <td>1,632</td> <td>1,699</td> <td>4,829</td> </tr> <tr> <td>시도비(충북도)</td> <td>3,300</td> <td>400</td> <td>1,200</td> <td>600</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>시군구비(증평군)</td> <td>3,700</td> <td>500</td> <td>1,500</td> <td>600</td> <td>1,100</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>4,935</td> <td>921</td> <td>1,003</td> <td>1,003</td> <td>2,007</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	21,535	3,261	5,335	3,902	9,036	국 비	9,600	1,440	1,632	1,699	4,829	시도비(충북도)	3,300	400	1,200	600	1,100	시군구비(증평군)	3,700	500	1,500	600	1,100	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	4,935	921	1,003	1,003	2,007	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	21,535	3,261	5,335	3,902	9,036																																																		
국 비	9,600	1,440	1,632	1,699	4,829																																																		
시도비(충북도)	3,300	400	1,200	600	1,100																																																		
시군구비(증평군)	3,700	500	1,500	600	1,100																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	4,935	921	1,003	1,003	2,007																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2차년도 40%) ○ 바이오 융합소재 산업지원용 장비 33종 구축 완료(주사투과전자현미경 등) ○ 센터 개소식 및 GMP 시설동 착공식 : 2019. 04.																																																							
□ 향후계획 ○ 장비활용 창업 보육 기업 추가 입주 유치 (2019. 8월 예정) ○ 의약 시제품 제조용 GMP* 시설동 준공(2019. 10월 예정) *GMP: Good Manufacturing Practice(우수의약품 제조 및 품질관리 기준)																																																							
□ 사업변경 내역 ○ 당초 전용공간 면적 3,300㎡ → 변경 4,615㎡(GMP 시설동 1,326㎡추가)																																																							

사업명	종양이환 네트워크 연구센터 구축	담당자	바이오산업과 박경숙(☎220-4613)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 오송첨복단지에 “종양이환 네트워크 연구센터”를 구축하여 신약개발 및 인력양성을 위한 전진 기지화 ○ 줄기세포·유전자 치료제 등의 바이오의약품 연구개발로 오송바이오밸리 브랜드 강화 및 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 충북대학교 약학대학 오송캠퍼스(천북단지내) ○ 사업기간 : 2017.~2024.(6년 6개월) ○ 사업비 : 90.9억원(국비 65억, 도비 7억, 기타 18.9억) ○ 주 관 : 충북대학교 산학협력단(연구책임 충북대 약학대학 홍진태 교수) ○ 사업내용 : 치매·암, 관절염·암 공존질환 분자타겟 발굴 분자타겟 대상으로 치료제 개발을 위한 전임상 연구 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 9,090백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>9,090</td> <td>870</td> <td>1,370</td> <td>1,370</td> <td>5,480</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>6,500</td> <td>500</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>700</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>1,890</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>270</td> <td>1,080</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 7. : 과학기술정보통신부 선도연구센터지원사업 선정(국비 65억원) ○ '17. 9.~'18. 2. : 1차년도 사업 추진, 사업비 8.7억원 ○ '18. 3. : 2차년도 협약 체결(충청북도↔충북대학교산학협력단) ○ '18. 3.~'19. 2. : 2차년도 사업 추진, 사업비 13.7억원 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 7.~ '24. 2. : 3차년도~7차년도 사업 추진 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	9,090	870	1,370	1,370	5,480	국 비	6,500	500	1,000	1,000	4,000	시 도 비	700	100	100	100	400	시군구비	-	-	-	-	-	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	1,890	270	270	270	1,080
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	9,090	870	1,370	1,370	5,480																																																		
국 비	6,500	500	1,000	1,000	4,000																																																		
시 도 비	700	100	100	100	400																																																		
시군구비	-	-	-	-	-																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	1,890	270	270	270	1,080																																																		

사업명	에어로폴리스2지구 폐수처리시설설치	담당자	경제자유구역청 김재남(☎220-8346)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주 에어로폴리스 2지구 입지여건 강화 및 친환경 산업단지 조성 ○ 인근 폐수처리장 연계 제한에 따른 지구내 폐수처리장 신설로 폐수처리 효율화 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018 ~ 2020 ○ 위 치 : 청주시 청원구 내수읍 입동리 에어로폴리스 2지구 내 ○ 규 모 : 폐수처리 460m³/일(1단계 230m³/일, 2단계 230m³/일) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,200백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,200</td> <td></td> <td>315</td> <td>2,500</td> <td>4,385</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>5,000</td> <td></td> <td>100</td> <td>1,750</td> <td>3,150</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>2,200</td> <td></td> <td>215</td> <td>750</td> <td>1,235</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 10. 폐수처리기본계획 승인 ○ 2018. 3. 기본 및 실시설계용역 착수 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2. 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2019. 3. 공사 착공 ○ 2020. 12. 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	7,200		315	2,500	4,385	국 비	5,000		100	1,750	3,150	시 도 비	2,200		215	750	1,235	시군구비						지방채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	7,200		315	2,500	4,385																																																		
국 비	5,000		100	1,750	3,150																																																		
시 도 비	2,200		215	750	1,235																																																		
시군구비																																																							
지방채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	충청북도근로자종합복지관 이전신축	담당자	일자리정책과 이창배(☎3385)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현 근로자종합복지관의 회의실, 사무실, 주차장 등 협소, 공간부족 및 교통 불편 등 해소를 위해 복지관을 신규 건립하여 근로자 편의증진 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2020. 7 ○ 위 치 : 청주시 서원구 미평동 산 12-2 외 4필지 ○ 규 모 : 부지 3,469m², 건축 2,314m² / 지하 1층, 지상 4층 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,709백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,709</td> <td></td> <td>4,691</td> <td></td> <td>3,018</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,709</td> <td></td> <td>1,691</td> <td></td> <td>3,018</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>3,000</td> <td></td> <td>3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 4. : 신축부지 매입 완료 ○ '18. 5. : 위수탁 업무협약 체결(도 ↔ 충북개발공사) ○ '18. 6. : 건립사업 위탁사업비 교부(1차) ○ '18. 10. : 건축 설계공모 발주 ○ '18. 12. : 설계공모 심의 및 설계용역 착수 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 발주 및 용역 착공 등 건축공사 시행 : '19. 8. ○ 하자점검, 공사 준공 및 시설인수인계 : '20. 7 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	7,709		4,691		3,018	국 비						시 도 비	4,709		1,691		3,018	시군구비						지방채	3,000		3,000			민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	7,709		4,691		3,018																																																		
국 비																																																							
시 도 비	4,709		1,691		3,018																																																		
시군구비																																																							
지방채	3,000		3,000																																																				
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	천연물 제제화 시제품 생산시설 구축	담당자	바이오산업과 김성은(☎220-4632)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제천 특화산업인 한방바이오산업의 고도화와 천연물 산업 활성화를 위해 영세한 스타트업 및 중소기업의 시제품 생산 활동 지원 필요 ○ 기 구축된 천연물 기반시설과 연계를 통해 안전성·유효성이 확보된 천연물 원료의 안정적인 공급과 함께 천연물 산업 클러스터 조성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2020~2022 ○ 위 치 : 제천시 왕암동 1356-2일원(제2산업단지 내) ○ 주 관 : 충북 TP 한방천연물센터 ○ 기 능 : 천연물 소재를 활용한 다양한 제제 시제품 생산지원 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 16,000백만원 (단위 : 백만원) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>16,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>7,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>5,000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '16. 4. ~ '17. 4. : 천연물 원료제조 클러스터 타당성조사 용역 ○ '17. 6., '18. 7. : 대선(지역) 공약 및 도지사 공약 반영 ○ '18. 1. ~ 9. : 천연물 종합단지 조성사업 타당성조사 용역 ○ '18. 10. : 사전절차(투자심사) 이행 완료 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 5. : 스마트특성화 기반구축사업 선정(산업부) ○ '19. 8. : 최종 기획보고서 제출 ○ '20. ~ '22. : 천연물 제제화 시제품 생산시설 구축 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	16,000	-	-	-	16,000	국 비	7,000	-	-	-	7,000	시 도 비	4,000	-	-	-	4,000	시군구비	5,000	-	-	-	5,000	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	16,000	-	-	-	16,000																																																		
국 비	7,000	-	-	-	7,000																																																		
시 도 비	4,000	-	-	-	4,000																																																		
시군구비	5,000	-	-	-	5,000																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	도로관리사업소 신축	담당자	도로관리사업소 이기찬(☎220-6022)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도로관리사업소가 아파트 밀집지역에 위치, 각종 민원 우려와 작업 차량 진출입에 어려움 발생 ○ 건물 노후(45년경과)로 시설 환경이 열악하고, 차량·장비 보관 장소 부족으로 도로보수 및 제설작업 등 업무처리시간 지연 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2017. 7. ~ 2021. 12. ○ 위치 : 청주시 청원구 내수읍 학평리 248-1 일원 ○ 규모 : 부지면적 28,793㎡(도유지 22,188, 국유지 1,796, 사유지 4,809) ※ 시설결정 면적 : 27,009㎡(공업용지(1,784㎡) 제외) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 13,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>13,000</td> <td>-</td> <td>645</td> <td>7,500</td> <td>4,855</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>13,000</td> <td>-</td> <td>645</td> <td>7,500</td> <td>4,855</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업소 이전 계획 방침 결정 : '17. 7.14. ○ 공유재산관리계획 변경(도의회 승인) : '17. 9. 6. ○ 도시계획시설(공공청사) 결정 및 고시 : '18.11. 9. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사신축 위·수탁협약 체결(충북개발공사) : '19. 3. ○ 기본 및 실시설계용역 : '19. 6. ~'19. 12. ○ 공사(토목, 건축, 부대공사) 추진 : '20. 1. ~'21. 12. 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	13,000	-	645	7,500	4,855	국비						시도비	13,000	-	645	7,500	4,855	시군구비						지방채						민간자본						기타					
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	13,000	-	645	7,500	4,855																																																		
국비																																																							
시도비	13,000	-	645	7,500	4,855																																																		
시군구비																																																							
지방채																																																							
민간자본																																																							
기타																																																							

사업명	반도체융합부품실장기술 지원센터 구축	담당자	전략산업과 김문순(☎220-3432)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북의 전략산업인 스마트 IT융합 부품의 고부가가치화를 위해 차세대 패키징 기술 기반의 반도체융합부품 실장기술 지원센터 구축 ○ 반도체, 전기전자, 바이오산업 등의 연계융합으로 새로운 융복합 부품산업 생태계를 구축하고 글로벌 연구개발 거점 클러스터 육성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. 4. ~ 2022. 12. ○ 위치 : 청주시 봉명동 2296-8번지 ○ 규모 : 부지면적 4,151㎡, 지하1/지상2층 연면적 3,767㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 29,650백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>29,650</td> <td>-</td> <td>4,505</td> <td>8,743</td> <td>16,402</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>9,650</td> <td>-</td> <td>865</td> <td>1,303</td> <td>7,482</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>6,000</td> <td>-</td> <td>1,100</td> <td>2,200</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>14,000</td> <td>-</td> <td>2,540</td> <td>5,240</td> <td>6,220</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역거점사업 신규평가(선정) : 2018. 3월 ○ 1차년도 사업 연차평가(계속) : 2018. 12월 ○ 반도체융합부품 실장기술센터 건축 착공 : 2019. 4월 ○ 장비구축 심의 및 기업지원 추진 : 2019. 5월 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2차년도 장비구축 입고 및 설치 : 2019. 12월 ○ 반도체융합부품 실장기술센터 건축 완공 : 2020. 3월 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음. 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	29,650	-	4,505	8,743	16,402	국비	9,650	-	865	1,303	7,482	시도비	6,000	-	1,100	2,200	2,700	시군구비	14,000	-	2,540	5,240	6,220	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	29,650	-	4,505	8,743	16,402																																																		
국비	9,650	-	865	1,303	7,482																																																		
시도비	6,000	-	1,100	2,200	2,700																																																		
시군구비	14,000	-	2,540	5,240	6,220																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	소방본부 통합청사 이전 신축	담당자	소방행정과 한창훈(☎4833)																												
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 분산된 소방종합상황실과 소방본부 3개과를 통합하여 신속한 재해대응, 지휘체계 일원화를 통한 재난대응 컨트롤타워 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2021 ○ 위치 : 청주밀레니엄타운(청주시 사천동 91-18 일원) ○ 규모 : 대지면적 3,500㎡, 지하1/지상3층 연면적 2,772㎡, 철근콘크리트 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 14,500백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>14,500</td> <td>0</td> <td>2,927</td> <td>8,273</td> <td>3,300</td> </tr> <tr> <td>소방안전교부세</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>14,500</td> <td>0</td> <td>2,927</td> <td>6,273</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업계획 수립 : 2018. 2월 ○ 중앙재정 투자심사 승인 : 2018. 4월 ○ 공유재산 관리계획 반영 : 2018. 5월 ○ 건립 위탁 협약(충북개발공사) : 2018. 7월 ○ 설계공모 후 당선자와 설계용역 계약 완료 : 2019. 5월 ○ 건축 기본 및 실시설계 추진 중 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 착공 : 2019. 12월 ○ 공사 준공 : 2021. 6월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	14,500	0	2,927	8,273	3,300	소방안전교부세				2,000	3,200	시도비	14,500	0	2,927	6,273	100
구분	계	집행액				향후 소요액																									
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																										
계	14,500	0	2,927	8,273	3,300																										
소방안전교부세				2,000	3,200																										
시도비	14,500	0	2,927	6,273	100																										

사업명	청주전시관 건립 및 주거상업용지 조성사업	담당자	산단개발지원과 임동준(☎220-4673)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북의 신성장동력산업인 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송1·2산단의 우수한 생산 인프라와 MICE산업을 연계하여 B2B공간 마련으로 지역특화산업 집중육성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 일원 ○ 사업기간 : 2015~2023년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 단지조성 : 205,711㎡(지원시설, 상업용지, 주거용지, 공공시설용지) - 건축공사 : 연면적 40,176㎡ ○ 사업비 : 1,698억원(보상 476, 단지조성 285, 건축 937) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 169,800백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>169,800</td> <td>16,000</td> <td>10,000</td> <td>26,200</td> <td>117,600</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>29,000</td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>50,000</td> <td>16,000</td> <td>-</td> <td>17,800</td> <td>16,200</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>50,000</td> <td></td> <td>10,000</td> <td>4,400</td> <td>35,600</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>40,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,800</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전시관 건립 기본계획 수립 : '15. 3. ○ 충청북도·청주시 공동추진 협약 체결 : '17. 3. ○ 전시산업발전협의회 협의 완료(산자부) : '17. 8. ○ 지방재정 투자심사 완료 : '18. 6. ○ 오송생명과학단지 산업단지계획 변경 고시(국토교통부) : '18.11. ○ 토지 및 지장물 보상계획 공고 : '19. 4. ○ 전시관 건축설계공모 공고 : '19. 6. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 단지조성공사 착공 : '19. 하반기 ○ 전시관 건축공사 착공 : '20. 하반기 ○ 공사 준공 및 개관 : '23. 6월 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	169,800	16,000	10,000	26,200	117,600	국비	29,000			4,000	25,000	시도비	50,000	16,000	-	17,800	16,200	시군구비	50,000		10,000	4,400	35,600	지방채						민간자본						기타	40,800				40,800
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	169,800	16,000	10,000	26,200	117,600																																																		
국비	29,000			4,000	25,000																																																		
시도비	50,000	16,000	-	17,800	16,200																																																		
시군구비	50,000		10,000	4,400	35,600																																																		
지방채																																																							
민간자본																																																							
기타	40,800				40,800																																																		

사업명	오송 바이오메디컬지구 진입도로 개설	담당자	경제자유구역청 박정록(☎220-8343)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제자유구역(오송 바이오메디컬지구) 기반시설 건설지원(도로개설)을 통해 경자유역 개발 및 외국인 투자활성화를 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12. ○ 위치 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 공북리 일원 ○ 규모 : 도로개설 L=2.39km, B=24~33.5m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 47,200백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>47,200</td> <td>-</td> <td>1,200</td> <td>20,012</td> <td>25,988</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>23,600</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>10,006</td> <td>12,994</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>23,600</td> <td>-</td> <td>600</td> <td>10,006</td> <td>12,994</td> </tr> <tr> <td>사군구비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17.10.26. : 기본 및 실시설계용역 발주 ○ '18. 3.30. : 노선 지정(시도6, 7호선) ○ '19. 7월중 : 실시설계용역 완료 및 도로구역 결정고시 추진 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 7. : 보상업무 착수 ○ '19. 10. ~ '21.12 : 공사 추진 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	47,200	-	1,200	20,012	25,988	국비	23,600	-	600	10,006	12,994	시도비	23,600	-	600	10,006	12,994	사군구비	-	-	-	-	-	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	47,200	-	1,200	20,012	25,988																																																		
국비	23,600	-	600	10,006	12,994																																																		
시도비	23,600	-	600	10,006	12,994																																																		
사군구비	-	-	-	-	-																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	2019충주세계무예마스터십 개최	담당자	체육진흥과 최동혁(☎220-3894)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인류 무형문화재인 무예(무술)를 전세계에 보급 및 전수 ○ 무예가 지닌 문화콘텐츠로서의 다양한 가능성 제시 및 유통기회 제공 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. 8. 30 ~ 9. 6(8일간) ○ 위치 : 충청북도 충주시 일원 ○ 규모 : 선수 및 임원 100개국 4,000여명 ○ 주요내용 : 경기대회, 국제회의 및 학술대회, 문화행사 ○ 주최/주관 : WMC, 충청북도, 충주시, 2019충주세계무예마스터십조직위 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 15,000 백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>15,000</td> <td>349</td> <td>3,634</td> <td>11,017</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>4,500</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>4,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>5,250</td> <td>349</td> <td>2,134</td> <td>2,767</td> <td></td> </tr> <tr> <td>사군구비</td> <td>5,250</td> <td>-</td> <td>1,000</td> <td>4,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기획재정부 국제행사 승인 : ' 17. 11. ○ 대회 개최일 확정 : ' 18. 2. ○ 국제경기연맹총연합회(GAISF) 공식 후원 : ' 19. 3. ○ 경기 종목 확정(20종목) : ' 19. 5. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경기운영, 홍보, 지원 분야 추진상황 점검 : ' 19. 7. ○ D-30행사 및 최종 점검 : ' 19. 7. ○ 대회 개최 : ' 19. 8. <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	15,000	349	3,634	11,017		국비	4,500	-	500	4,000		시도비	5,250	349	2,134	2,767		사군구비	5,250	-	1,000	4,250		지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	15,000	349	3,634	11,017																																																			
국비	4,500	-	500	4,000																																																			
시도비	5,250	349	2,134	2,767																																																			
사군구비	5,250	-	1,000	4,250																																																			
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	청주 에어로폴리스2지구 (항공산업) 조성(2단계)	담당자	경제자유구역청 이은선(☎220-8344)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주 에어로폴리스 1지구(항공정비)와 연계한 2지구(항공산업) 조성으로 항공 기계부품 산업 유치 및 항공정비산업 클러스터 기반 구축 ○ 선진국형 고부가가치 지식기반산업인 항공정비산업 허브 육성으로 국가 신성장동력 창출 및 지역경제 활성화 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2015년~2020년 ○ 위치 : 청주시 청원구 내수읍 입동·신안리 일원 ○ 규모 : 321천㎡(9.7만평) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 89,600백만원(단지조성 67,300, 기반시설 22,300) <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>89,600</td> <td>18,557</td> <td>19,182</td> <td>8,112</td> <td>43,749</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>22,300</td> <td>471</td> <td>2,638</td> <td>2,942</td> <td>16,249</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>33,650</td> <td>5,400</td> <td>14,415</td> <td>-</td> <td>13,835</td> </tr> <tr> <td>사군구비</td> <td>33,650</td> <td>12,686</td> <td>2,129</td> <td>5,170</td> <td>13,665</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개발계획변경 및 실시계획 승인 고시 : '16. 5. 18. ○ 공업용수 실시설계용역 착수 : '17. 12. 11. ○ 폐수처리시설 기본 및 실시설계용역 착수 : '18. 3. 21. ○ 공업용수 실시설계용역 준공 : '18. 7. 8. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공업용수 건설공사 착공 : '19. 1. ○ 단지조성공사 착공 : '19. 2. ○ 진입도로 기본 및 실시설계, 도로구역 결정 협의 : '19. 7. ~ 9. ○ 폐수처리시설공사 착공 : '20. 3. ○ 단지조성공사 및 기반시설(공업용수·폐수처리) : '20. 12. 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	89,600	18,557	19,182	8,112	43,749	국비	22,300	471	2,638	2,942	16,249	시도비	33,650	5,400	14,415	-	13,835	사군구비	33,650	12,686	2,129	5,170	13,665	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	89,600	18,557	19,182	8,112	43,749																																																		
국비	22,300	471	2,638	2,942	16,249																																																		
시도비	33,650	5,400	14,415	-	13,835																																																		
사군구비	33,650	12,686	2,129	5,170	13,665																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	진천 합복도로 확포장공사	담당자	도로과 조대형(☎220-4233)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진천 산수·신척산업단지, 혁신도시 등으로 교통량 증가, 연계교통망 구축 ○ 주거지역 지방도 통과로 주민통행불편에 대한 해소 및 선형개선 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. ~ 2021.(4년) ○ 위치 : 진천군 덕산읍 합복리 일원 ○ 규모 : 도로확포장 L=1.25km, B=21.5m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>7,000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>4,500</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>7,000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>4,500</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>시도비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>사군구비</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 12. 20. : 실시설계 준공 ○ '19. 04. 12. : 도로구역 결정 ○ '19. 06. 27. : 공사 착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '21. 12. : 공사 준공 				구분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	7,000	-	500	4,500	2,000	국비	7,000	-	500	4,500	2,000	시도비	-	-	-	-	-	사군구비	-	-	-	-	-	지방채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기타	-	-	-	-	-
구분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	7,000	-	500	4,500	2,000																																																		
국비	7,000	-	500	4,500	2,000																																																		
시도비	-	-	-	-	-																																																		
사군구비	-	-	-	-	-																																																		
지방채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	대음-증평IC 지방도 확포장공사	담당자	도로과 이연수(☎220-4224)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 증평IC와 청주공항 및 에어로폴리스와 연계도로망 구축으로 지역경제 활성화 ○ 도로교통량 증가에 따른 4차로 확포장으로 지역균형발전 도모 																																																							
□ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2017. ~ 2026.(9년) ○ 위 치 : 청주시 청원구 북이면 대음리~오창읍 여천리(증평IC) 일원 ○ 규 모 : L=4.14km, B=18.0m(4차로) 																																																							
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 72,600백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>72,600</td> <td>340</td> <td>1,600</td> <td>1,800</td> <td>68,860</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>72,600</td> <td>340</td> <td>1,600</td> <td>1,800</td> <td>68,860</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	72,600	340	1,600	1,800	68,860	국 비						시 도 비	72,600	340	1,600	1,800	68,860	시군구비						지방채	0	0	0			민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	72,600	340	1,600	1,800	68,860																																																		
국 비																																																							
시 도 비	72,600	340	1,600	1,800	68,860																																																		
시군구비																																																							
지방채	0	0	0																																																				
민간자본																																																							
기 타																																																							
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 9. 대음~증평IC 타당성 조사 완료 ○ 2018. 9. 대음~증평IC 타당성 평가 완료 ○ 2019. 2. 대음~증평IC 기본 및 실시설계 용역 착공 ○ 2019. 7. 기본 및 실시설계 용역 중지 																																																							
□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 8. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 착공 ○ 연차별 예산확보 후 공사추진 																																																							

사업명	매화-동이간 도로확포장공사(2공구)	담당자	도로과 홍지철(☎220-4242)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 매화-동이 1공구와 연계하여 기존 선형개량이 완료된 구간까지 잔여구간에 대한 사업으로 면소재지 주민통행의 원활과 교통사고 위험 해소 ○ 선형이 불량하고 도로 폭이 협소한 2차로 구간을 확·포장하여 교통사고 위험 해소 																																																							
□ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. ~2022.(5년) ○ 위 치 : 옥천군 동이면 평산리 ~ 동이면 적하리(지방도 501호선) ○ 규 모 : L=0.80km, B=20.0m(4차로) 																																																							
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 9,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>9,000</td> <td></td> <td>500</td> <td>2,000</td> <td>6,500</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>9,000</td> <td></td> <td>500</td> <td>2,000</td> <td>6,500</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	9,000		500	2,000	6,500	국 비						시 도 비	9,000		500	2,000	6,500	시군구비						지방채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	9,000		500	2,000	6,500																																																		
국 비																																																							
시 도 비	9,000		500	2,000	6,500																																																		
시군구비																																																							
지방채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.0%) <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 2. 지방재정 투자심사 의뢰 ○ 2018.11. 중기지방재정계획(2018~2022) 심의 완료 ○ 2018.10. ~ '19. 8. : 실시설계 																																																							
□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 8. : 실시설계 완료 ○ 2019. 8. ~ '19. 11. : 인·허가 및 공사 착공 																																																							

사업명	충북 혁신도시 개방형 혁신 연구실(OpenLAB) 구축	담당자	전략산업과 송인우(☎220-3442)																																								
□ 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 충북 혁신도시를 4차산업 혁명의 전진기지로 육성하기 위하여 4차산업 혁명(IOT, AI 등) 연구시설이 반드시 필요 ○ 혁신도시 이전공공기관을 연계 활용하여 우리도의 강점인 신재생에너지 및 바이오분야와 4차산업을 상호 융합하여 특화된 4차산업을 중점 육성 																																											
□ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. ~ 2022.(5년) ○ 위 치 : 충북 진천군 덕산면 두촌리 3165(충북혁신도시 내) ○ 규 모 : 지상2층, 지하1층, 건축면적 3,169㎡(959평), 부지면적 5,778.7㎡(L,751평) ○ 주요시설 : 디지털팩토리, AI-IOT 인프라, 창업·교육공간 등 																																											
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 21,387백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>21,387</td> <td></td> <td>5,069</td> <td>4,947</td> <td>11,371</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>10,040</td> <td></td> <td>2,200</td> <td>1,240</td> <td>6,600</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>4,182</td> <td></td> <td>432</td> <td>1,750</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>5,852</td> <td></td> <td>2,102</td> <td>1,750</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>1,313</td> <td></td> <td>335</td> <td>207</td> <td>771</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	21,387		5,069	4,947	11,371	국 비	10,040		2,200	1,240	6,600	시 도 비	4,182		432	1,750	2,000	시군구비	5,852		2,102	1,750	2,000	민간자본	1,313		335	207	771
구 분	계	집행액				향후 소요액																																					
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																						
계	21,387		5,069	4,947	11,371																																						
국 비	10,040		2,200	1,240	6,600																																						
시 도 비	4,182		432	1,750	2,000																																						
시군구비	5,852		2,102	1,750	2,000																																						
민간자본	1,313		335	207	771																																						
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%) <ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대융합기술혁신센터 부지 확보 및 건축 설계 진행 ○ 오픈랩 인프라 장비 구축(2종) ○ 기업지원 : 스마트헬스케어, 스마트에너지 분야 기업지원 추진(15개사) ○ 네트워크 : 공공기관연계 협의체 운영, 산학연관 연구교류회 운영 등 ○ 중장기 선도R&D 수행(가스안전관리, 세포조직 영상분석 기술) 																																											
□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 차세대융합기술센터 건축 착공('19. 11월 예정), 오픈랩 장비구축(2년차) ○ 중장기 선도R&D 수행 : 스마트에너지, 스마트헬스케어 분야 ○ 공공기관연계 협의체 운영 등 네트워크 운영 																																											
□ 사업변경 내역 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업부 혁신도시 공공기관연계 육성사업 추가 지역 선정에 따른 국비 감소 - 당초 : 5개 혁신도시 → 변경 : 10개 혁신도시 																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>당 초</th> <th>변 경(안)</th> <th>증 감</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>국 비</td> <td>15,000,000</td> <td>10,040,000</td> <td>△4,960,000</td> </tr> <tr> <td>지방비(도비)</td> <td>4,182,000</td> <td>4,182,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>지방비(군비)</td> <td>7,517,340</td> <td>5,852,590</td> <td>△1,664,750</td> </tr> <tr> <td>민간부담금</td> <td>1,969,070</td> <td>1,313,058</td> <td>△656,012</td> </tr> <tr> <td>합 계</td> <td>28,668,410</td> <td>21,387,648</td> <td>△7,280,762</td> </tr> </tbody> </table>				구 분	당 초	변 경(안)	증 감	국 비	15,000,000	10,040,000	△4,960,000	지방비(도비)	4,182,000	4,182,000	-	지방비(군비)	7,517,340	5,852,590	△1,664,750	민간부담금	1,969,070	1,313,058	△656,012	합 계	28,668,410	21,387,648	△7,280,762																
구 분	당 초	변 경(안)	증 감																																								
국 비	15,000,000	10,040,000	△4,960,000																																								
지방비(도비)	4,182,000	4,182,000	-																																								
지방비(군비)	7,517,340	5,852,590	△1,664,750																																								
민간부담금	1,969,070	1,313,058	△656,012																																								
합 계	28,668,410	21,387,648	△7,280,762																																								

사업명	충청북도 장애인회관 건립	담당자	노인장애인과 이진규(☎220-3073)																																																				
□ 사업목적 및 필요성 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인의 복지증진 및 권익증진을 위하여 중추적인 기능을 수행할 장애인회관을 건립하여 「모두가 행복한 평생복지」 구현 ○ 장애인단체의 오랜 염원인 장애인회관 건립 추진으로 장애인단체의 숙원 해소 및 함께하는 도정 실현 ※ 민선6기 공약사업 																																																							
□ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. 6월 ~ 2022. 6월 ○ 위 치 : 청주메디니업타운(청주시 청원구 사천동 91-18) ○ 규 모 : 부지면적 3,300㎡(1,000평), 건축면적 2,740㎡(약830평) 																																																							
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 9,800백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>9,800</td> <td></td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>9,800</td> <td></td> <td>2,400</td> <td>2,400</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지방채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	9,800		2,400	2,400	5,000	국 비						시 도 비	9,800		2,400	2,400	5,000	시군구비						지방채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	9,800		2,400	2,400	5,000																																																		
국 비																																																							
시 도 비	9,800		2,400	2,400	5,000																																																		
시군구비																																																							
지방채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) <ul style="list-style-type: none"> ○ '14. 6. 장애인회관 건립 추진 공약사업(도지사) ○ '18.05. 장애인회관 건립 기본계획(안) 수립 ○ '18.07. 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 승인 ○ '18.12. 부지매입 *충북개발공사 업무협약 ○ '19.04. 장애인회관 건축 위수탁협약(충북도-충북개발공사) ○ '19.05. 공공건축지원센터 사전사업계획 검토 완료 																																																							
□ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ '19.08. 장애인회관 설계공모 및 계약심사 ○ '20.09. 공사발주 및 계약 ○ '22.06. 회관 준공 및 개관 																																																							

사업명	바이오의약품생산센터 완제의약품 생산시설 건립	담당자	바이오정책과 송광복(6220-4513)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 완제의약품 시설 구축 및 원료의약품 시설 인프라 고도화 ○ 현재 바이오의약품생산센터는 원료의약품 원액 제조 시설만 보유하고 있어 원액의 무균충진, 포장을 위한 완제의약품 제조 시설이 필요 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018 ~ 2020 ○ 위 치 : 오송첨단의료산업진흥재단 ○ 규 모 : 부지면적 2,640㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 20,000백만원 ○ 지금까지 집행액 : 7,625백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>20,000</td> <td></td> <td>7,625</td> <td>12,375</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>14,000</td> <td></td> <td>7,000</td> <td>7,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>1,250</td> <td></td> <td>625</td> <td>625</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>1,250</td> <td></td> <td></td> <td>1,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>3,500</td> <td></td> <td></td> <td>3,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민자 투자계약 체결 : '18. 2. ~ '18. 6. ○ 개념설계 : '18. 3. ~ '18. 6. ○ 실시설계 실시 : '18. 9. ~ '18. 11. ○ 장비 발주 : '18. 6. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축공사 및 밸리테이션 : '19. 1. ~ '19. 12. ○ 밸리테이션 및 시운전 : '20. 4. ~ '20. 12. 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	20,000		7,625	12,375		국 비	14,000		7,000	7,000		시 도 비	1,250		625	625		시군구비	1,250			1,250		지 방 채						민간자본	3,500			3,500		기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	20,000		7,625	12,375																																																			
국 비	14,000		7,000	7,000																																																			
시 도 비	1,250		625	625																																																			
시군구비	1,250			1,250																																																			
지 방 채																																																							
민간자본	3,500			3,500																																																			
기 타																																																							

사업명	융합바이오세라믹테크노베이터 구축	담당자	바이오산업과 송강호(6220-4622)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 바이오세라믹기업의 영세성으로 융합화 기술 및 생산 신뢰성 시설 부족에 따라 신융합바이오 제품 개발 한계 직면 ○ 기술력을 확보하고 있는 중소기업의 기술융합화를 통한 사업 다변화 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2019 ~ 2023 ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 정릉리 645번지 ○ 주 관 : 한국세라믹기술원(KICET) ○ 기 능 : 반제품 생산, 공인 평가지원, 기업 입주공간 제공 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 20,192백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>20,192</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,500</td> <td>14,692</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>10,096</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>10,046</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>5,048</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,725</td> <td>2,323</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td>5,048</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,725</td> <td>2,323</td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 5. : 기본계획수립 및 타당성 검토 ○ '18. 9. : 도·청주시·한국세라믹기술원 MOU 체결 ○ '18. 10. : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 4. : 부지매입(도·청주시 50% 지분) ○ '19. 12. : 건축 실시설계 준공 ○ '20. 1. : 건축 착공 ○ '21. 7. : 건축 준공 및 장비구축 착수 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	20,192	-	-	5,500	14,692	국 비	10,096	-	-	50	10,046	시 도 비	5,048	-	-	2,725	2,323	시군구비	5,048	-	-	2,725	2,323	지 방 채	-	-	-	-	-	민간자본	-	-	-	-	-	기 타	-	-	-	-	-
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	20,192	-	-	5,500	14,692																																																		
국 비	10,096	-	-	50	10,046																																																		
시 도 비	5,048	-	-	2,725	2,323																																																		
시군구비	5,048	-	-	2,725	2,323																																																		
지 방 채	-	-	-	-	-																																																		
민간자본	-	-	-	-	-																																																		
기 타	-	-	-	-	-																																																		

사업명	충북국제무예액션영화제	담당자	체육진흥과 최윤주(6220-3865)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무예산업 육성·발전의 기폭제로서 무예충북 국제적홍보와 무예액션영화 네트워크확대로 관련산업육성기반 마련 ○ 충북영상문화산업을 한단계 더 발전시키며, 영화제 개최를 통한 지역브랜드 가치 상승과 관광수익증대로 지역경제 활성화 유도 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2019. 8. 29(목) ~ 9. 2(월) ○ 장 소 : 충청북도 청주시, 충주시 일원 ○ 규 모 : 15개국 50여편(상업영화, 다큐멘터리, 독립영화, 애니메이션) ○ 성 격 : 비경쟁영화제 ○ 주 최 : 충북문화재단 ○ 주 관 : 충북국제무예액션영화제 운영위원회 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 1,400백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>1,400</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,400</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>900</td> <td></td> <td></td> <td>900</td> <td></td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국제무예액션프리영화제 개최로 사전홍보 추진('18. 8. ~ 19. 1) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 영화제운영위원 위촉 및 운영위원회 구성 : 19. 3 ○ 섹션별 상영작 구성 및 프로그래밍 진행(민간전문업체 용역) : '19. 3. ~ 6. ○ 상영작 및 초청 게스트 확정, 공식 기자회견 : '19. 7. ○ 행사장 디스플레이 설치 : '19. 8. ○ 2019충북국제무예액션영화제 개최 : '19. 8. 29(목) ~ 9. 2(월) <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 변경(1,000백만원→1,400백만원)(19. 1회추경) - 변경사유 : 해외 스타 초청비용 증액예산 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	1,400	0	0	1,400	0	국 비	500			500		시 도 비	900			900		시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	1,400	0	0	1,400	0																																																		
국 비	500			500																																																			
시 도 비	900			900																																																			
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	충주의료원병동증축 및 응급실 보강	담당자	보건정책과 나기효(6220-3112)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인구 고령화에 따라 심뇌혈관, 골절 입원 수요 증가 및 병상 부족 * '17년 노인인구비율 전국14.2%, 충북15.8%, 충주 17.6% * 입원환자수 '14(101천명)→'17(106천명), 병상가동율 '14(92%)→'17(97%) ○ 충북부권내 호스피스 완화 의료서비스 의료기관이 전무한 상태로 지역 거점공공병원으로써의 미충족 의료서비스 제공 ○ 응급실 환자분류소, 선별진료실 설치 의무화(응급의료에관한법률 제31조의 4, '18.12.) <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2019 ~ 2020(2년) ○ 위 치 : 충북 충주시 안림로 239-50 ○ 규 모 : 건축연면적 2,226㎡(병동 2,056㎡, 응급실170㎡) ○ 주요내용 : 호스피스, 재활병동 및 응급실 선별진료소, 응급병동 증축 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 6,350백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>6,350</td> <td></td> <td></td> <td>2,150</td> <td>4,200</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>3,175</td> <td></td> <td></td> <td>1,075</td> <td>2,100</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>3,175</td> <td></td> <td></td> <td>1,075</td> <td>2,100</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)</p> <p>'담당없음'</p> <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 7. ~ 12. 병동증축 등 설계 및 복지부 심의 완료 ○ 2020. 1. ~ 2. 공사 입찰 공고 및 계약 ○ 2020. 3. ~ 12. 공사 착공 및 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	6,350			2,150	4,200	국 비	3,175			1,075	2,100	시 도 비	3,175			1,075	2,100	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	6,350			2,150	4,200																																																		
국 비	3,175			1,075	2,100																																																		
시 도 비	3,175			1,075	2,100																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

사업명	청남대 임시정부 역사교육관 건립	담당자	청남대시설과 민병범(☎220-6421)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 역대 대통령의 휴양지이자 현대사의 중심지이었던 청남대를 찾는 관광객에게 대통령관련 역사교육의 장으로 활용하고 있는 “대통령기념관”과 더불어 우리나라 독립운동 과정에 임시정부 행정수반의 역할등 대한민국 정부 수립전까지 역사 교육의 장으로 활용 ○ 민족대표 33인중 6인(손병희, 신홍식 등) 및 애국지사(이상설, 신채호 등)를 많이 배출한 충절의 고장으로 100주년 기념에 맞는 선양사업 필요 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12. ○ 위 치 : 충북 청주시 문의면 신대리 172번지 일원 ○ 규 모 : 2,600㎡(지하 1층 350㎡, 1층 750㎡, 2층 750㎡, 3층 750㎡) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 10,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>10,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비확보가 안되어 사업추진 어려움 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특별교부세 신청 등으로 사업 추진 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간변경 : 2020. 1. ~ 2022. 12.(1년 연장) 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	10,000				10,000	국 비	5,000				5,000	시 도 비	5,000				5,000	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	10,000				10,000																																																		
국 비	5,000				5,000																																																		
시 도 비	5,000				5,000																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

10-2. 지방채 발행사업

- 우리 충청북도에서 '18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

사업명	신촌-오산 지방도 확포장공사	담당자	도로과 박종구(☎220-4234)																																																				
<p>□ 사업목적 및 필요성</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주시에서 시공 중인 청주역-옥산교 구간 확포장 공사('19년 완료예정)와 연계하여 지방도 구간 확장 필요 ○ 4차로 확장 시행으로 청주역에서 옥산하이패스 나들목, 국사-옥산산업단지 이용객에게 교통편의 제공 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년) ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 신촌동~옥산면 오산리 일원 ○ 규 모 : 도로확포장 L=0.4km, B=18.5m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 6,000백만원 <p style="text-align: right;">(단위 : 백만원)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구 분</th> <th rowspan="2">계</th> <th colspan="2">집행액</th> <th colspan="2">향후 소요액</th> </tr> <tr> <th>기투자</th> <th>2018년</th> <th>2019년</th> <th>2020년 이후</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>6,000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>4,500</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>국 비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시 도 비</td> <td>6,000</td> <td>-</td> <td>500</td> <td>4,500</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>시군구비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>지 방 채</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>민간자본</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>기 타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 01. ~ '18. 10. : 실시설계 추진 ○ '18. 12. : 투자심사 완료 ○ '19. 03. 20. : 공사 착공 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '21. 12. : 공사 준공 				구 분	계	집행액		향후 소요액		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	계	6,000	-	500	4,500	1,000	국 비						시 도 비	6,000	-	500	4,500	1,000	시군구비						지 방 채						민간자본						기 타					
구 분	계	집행액				향후 소요액																																																	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후																																																		
계	6,000	-	500	4,500	1,000																																																		
국 비																																																							
시 도 비	6,000	-	500	4,500	1,000																																																		
시군구비																																																							
지 방 채																																																							
민간자본																																																							
기 타																																																							

10-3. 민간투자사업

- 우리 충청북도에서 '18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
BTL	충주의료원 이전신축	충주메디컬센터(주)	60,700	29,656	4,624	4,624	56,716	'12.4.7 ~ '32.4.6

▶ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

* 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

* 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명	충주의료원 이전신축	담당자	보건정책과 나기호(☎220-3112)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 1980년 신축되어 건물 노후화와 시설이 협소하여 주민불편 초래
- 중·북부권 공공의료기관으로 양질의 의료서비스 제공

사업개요

- 기 간 : '10.5.7 ~ '12.3.26 (690일)
- 위 치 : 충주시 안림로 239-50(안림동 134)
- 총사업비 : 60,700백만원
- 민간사업자 : 충주메디칼센터(주)
- 사업규모 : 31,669.59㎡(지하3층, 지상4층/300병상)

재정부담 현황

- 계약조건: '12. 4. 7~ '32. 4. 6 (20년)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	95,620	29,656	4,624	4,624	56,716
국 비	47,810	14,828	2,312	2,312	28,358
시 도 비	47,810	14,828	2,312	2,312	28,358
시군구비					
기 타					

추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

- 운영중 (2012. 4 ~ 현재)

향후계획

- 도내 중·북부 지역거점공공의료기관 역할 수행

사업변경 내역(해당시)

- 변경내역 없음